연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S1	난간,연석	파손	0.70	2.00	30.00	1.40	㎡	1	1.68											
2	2020	기존보수	A1	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.20	0.40		4.40	m	11	5.28											
3	2020	기존보수	A1	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.20	0.30		3.30	m	11	3.96											
4	2020	기존보수	A1	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.20	0.40		3.20	m	8	3.84											
5	2020	기존보수	A1	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.20	0.30		3.00	m	10	3.60											
6	2020	기존보수	A1	신축이음	후타재 파손	0.40	0.80		0.32	㎡	1	0.38											
7	2020	기존보수	A1	신축이음	신축이음 단차		0.01		0.01	m	1	0.01											
8	2020	기존보수	A1	신축이음	누수(신축이음부)		1.00		1.00	m	1	1.20											
9	2020	기존손상	S1	교면포장	포장망상균열	3.00	1.50		4.50	㎡	1	5.40											
10	2020	기존손상	S1	배수시설	배수구 막힘				1.00	ea	1	1.00											
11	2020	기존손상	S1	교면포장	포장균열		6.00		66.00	m	11	79.20											
12	2020	기존손상	S1	교면포장	포장망상균열	3.00	3.00		9.00	㎡	1	10.80											
13	2020	기존손상	S1	배수시설	배수구 막힘				1.00	ea	1	1.00											
14	2020	기존보수	S1	난간,연석	파손	0.40	3.00		1.20	㎡	1	1.44											
15	2020	기존보수	S1	교면포장	포트홀	0.10	0.10		0.01	㎡	1	0.01											
16	2020	기존손상	S1	배수시설	배수구 막힘				1.00	ea	1	1.00											
17	2018	기존손상	S1	교면포장	포장열화	45.00	3.00		135.00	㎡	1	162.00											
18	2020	기존손상	S1	배수시설	배수구 막힘				1.00	ea	1	1.00											
19	2020	기존손상	S1	교면포장	포장열화	45.00	0.70		31.50	㎡	1	37.80											
20	2021	신규손상	A1	신축이음	후타재 마모	0.40	7.50		3.00	㎡	1	3.60											
21	2021	신규손상	S1	난간,연석	균열(0.3mm미만)	0.20	1.00		1.00	m	1	1.20											
22	2021	신규손상	S1	교면포장	포장망상균열	0.60	5.00		3.00	㎡	1	3.60											
23	2021	신규손상	S1	교면포장	포장망상균열	2.50	6.00		15.00	㎡	1	18.00											
24	2021	신규손상	S1	교면포장	포장균열		2.00		2.00	m	1	2.40											
25	2021	신규손상	S1	난간,연석	균열(0.3mm미만)	0.20	1.00		1.00	m	1	1.20											
26	2021	신규손상	S1	교면포장	포장파손	0.20	3.00		1.20	㎡	2	1.44											
27	2021	신규손상	A1	신축이음	이물질퇴적(신축이음)	0.20	1.00		1.00	m	1	1.20											
28	2021	신규손상	A1	신축이음	후타재 마모	0.40	7.50		3.00	㎡	1	3.60											
29	2021	신규손상	S1	교면포장	포장망상균열	3.00	13.00		39.00	㎡	1	46.80											
30	2021	신규손상	S1	교면포장	포장망상균열	3.00	5.00		15.00	㎡	1	18.00											
31	2021	신규손상	A1	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.20	0.40		0.40	m	1	0.48											
32																							
33																							
34																							
35																							
36																							
37																							
38																							
39																							
40																							

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S2	배수시설	배수구 막힘				4.00	ea	4	4.00											
2	2018	기존손상	S2	교면포장	포장균열		50.00		50.00	m	1	60.00											
3	2020	기존보수	S2	교면포장	포트홀	0.20	0.50		0.10	m²	1	0.12											
4	2018	기존손상	S2	교면포장	포장열화	0.70	15.00		10.50	m²	1	12.60											
5	2018	기존손상	S2	교면포장	포장파손	0.70	10.00		7.00	m²	1	8.40											
6	2020	신규손상	S2	교면포장	포장파손	0.30	1.00		0.30	m²	1	0.36											
7	2020	신규손상	S2	교면포장	포장망상균열	0.50	8.00		8.00	m²	2	9.60											
8	2020	신규손상	S2	교면포장	포장망상균열	2.50	7.00		17.50	m²	1	21.00											
9	2020	신규손상	S2	교면포장	포장망상균열	0.50	20.00		20.00	m²	2	24.00											
10	2020	신규손상	S2	교면포장	포장망상균열	2.00	2.00		4.00	m²	1	4.80											
11	2020	신규손상	S2	교면포장	포장망상균열	3.00	4.00		12.00	m²	1	14.40											
12	2020	신규손상	S2	난간,연석	균열(0.3mm미만)	0.20	2.00		2.00	m	1	2.40											
13	2020	신규손상	S2	난간,연석	균열,백태(0.3mm미만)	0.20	2.50		0.50	m²	1	0.60											
14	2020	신규손상	S2	교면포장	포장파손	0.40	3.00		1.20	m²	1	1.44											
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							
33																							
34																							
35																							
36																							
37																							
38																							
39																							
40																							

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S3	배수시설	배수구 막힘				1.00	ea	1	1.00											
2	2020	기존손상	S3	교면포장	포장망상균열	2.50	2.50		6.25	㎡	1	7.50											
3	2020	기존손상	S3	교면포장	포장균열		2.50		5.00	m	2	6.00											
4	2020	기존손상	S3	배수시설	배수구 막힘				1.00	ea	1	1.00											
5	2020	기존손상	S3	교면포장	포장균열		3.00		3.00	m	1	3.60											
6	2020	기존손상	S3	배수시설	배수구 막힘				1.00	ea	1	1.00											
7	2020	기존보수	S3	난간,연석	재료분리	0.20	1.00		0.20	㎡	1	0.24											
8	2020	기존손상	S3	교면포장	포장망상균열	5.50	10.00		55.00	㎡	1	66.00											
9	2020	기존손상	S3	교면포장	포장균열		2.50		2.50	m	1	3.00											
10	2020	기존손상	S3	교면포장	포장균열		0.50		0.50	m	1	0.60											
11	2020	기존손상	S3	교면포장	포장균열		60.00		60.00	m	1	72.00											
12	2020	기존손상	S3	배수시설	배수구 막힘				1.00	ea	1	1.00											
13	2020	기존손상	S3	배수시설	배수구 막힘				1.00	ea	1	1.00											
14	2020	기존보수	S3	교면포장	포트홀	0.10	0.10		0.01	㎡	1	0.01											
15	2020	기존손상	S3	교면포장	포장균열		0.70		0.70	m	1	0.84											
16	2020	기존손상	S3	배수시설	배수구 막힘				1.00	ea	1	1.00											
17	2020	기존손상	S3	난간,연석	균열(0.3mm미만)	0.20	4.80		4.80	m	1	5.76											
18	2021	신규손상	S3	교면포장	포장균열		7.00		7.00	m	1	8.40											
19	2021	신규손상	S3	교면포장	포장패임	0.30	8.00		2.40	㎡	1	2.88											
20	2021	신규손상	S3	교면포장	포장망상균열	0.80	10.00		8.00	㎡	1	9.60											
21	2021	신규손상	S3	난간,연석	균열(0.3mm미만)	0.20	7.00		7.00	m	1	8.40											
22	2021	신규손상	S3	교면포장	포장패임	0.20	0.60		0.12	㎡	1	0.14											
23	2021	신규손상	S3	난간,연석	균열(0.3mm미만)	0.20	4.80		4.80	m	1	5.76											
24	2021	신규손상	S3	난간,연석	균열(0.3mm미만)	0.20	3.00		3.00	m	1	3.60											
25	2021	신규손상	S3	난간,연석	균열(0.3mm미만)	0.20	3.00		3.00	m	1	3.60											
26	2021	신규손상	S3	난간,연석	균열(0.3mm미만)	0.20	3.00		3.00	m	1	3.60											
27	2021	신규손상	S3	난간,연석	박락,철근노출	0.20	1.00	30.00	0.20	㎡	1	0.24											
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							
33																							
34																							
35																							
36																							
37																							
38																							
39																							
40																							

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S4	배수시설	배수구 막힘				1.00	ea	1	1.00											
2	2020	기존손상	S4	교면포장	포장균열		3.00		3.00	m	1	3.60											
3	2020	기존손상	S4	교면포장	포장균열		1.50		4.50	m	3	5.40											
4	2020	기존손상	S4	배수시설	배수구 막힘				1.00	ea	1	1.00											
5	2020	기존손상	S4	교면포장	포장망상균열	1.00	1.00		1.00	㎡	1	1.20											
6	2020	기존손상	S4	교면포장	포장균열		0.70		1.40	m	2	1.68											
7	2020	기존손상	S4	교면포장	포장망상균열	1.00	0.30		0.30	㎡	1	0.36											
8	2020	기존손상	S4	교면포장	포장망상균열	0.50	5.00		5.00	㎡	2	6.00											
9	2020	기존손상	S4	교면포장	포트홀	0.10	0.10		0.01	㎡	1	0.01											
10	2020	기존손상	S4	배수시설	배수구 막힘				1.00	ea	1	1.00											
11	2020	기존손상	S4	배수시설	배수구 막힘				1.00	ea	1	1.00											
12	2021	신규손상	S4	교면포장	포장망상균열	0.50	12.00		12.00	㎡	2	14.40											
13	2021	신규손상	S4	교면포장	포장망상균열	2.50	8.00		20.00	㎡	1	24.00											
14	2021	신규손상	S4	난간,연석	균열(0.3mm미만)	0.20	1.00		1.00	m	1	1.20											
15	2021	신규손상	S4	난간,연석	균열(0.3mm미만)	0.20	1.50		1.50	m	1	1.80											
16	2021	신규손상	S4	교면포장	포장망상균열	0.60	12.00		7.20	㎡	1	8.64											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S5	배수시설	배수구 막힘				1.00	ea	1	1.00											
2	2020	기존보수	S5	난간,연석	파손	0.10	0.40		0.04	m³	1	0.05											
3	2020	신규손상	S5	배수시설	배수구 막힘				1.00	ea	1	1.00											
4	2020	신규손상	S5	배수시설	배수구 막힘				1.00	ea	1	1.00											
5	2020	기존보수	A2	배수시설	배수구 덮개유실				1.00	ea	1	1.00											
6	2020	기존보수	A2	신축이음	신축이음 단차		0.05		0.05	m	1	0.06											
7	2020	기존보수	A2	신축이음	체수	0.50	1.00		0.50	m²	1	0.60											
8	2020	기존보수	A2	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.20	0.30		3.60	m	12	4.32											
9	2020	기존보수	A2	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.20	0.45		2.25	m	5	2.70											
10	2020	기존보수	S5	교면포장	포장파손	0.10	1.30		0.13	m²	1	0.16											
11	2021	신규손상	A2	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.20	0.40		8.00	m	20	9.60											
12	2020	기존손상	S5	교면포장	포장망상균열	4.00	8.00		32.00	m²	1	38.40											
13	2020	신규손상	A2	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.20	0.40		0.80	m	2	0.96											
14	2020	기존보수	A2	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.20	0.45		5.40	m	12	6.48											
15	2020	기존보수	A2	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.20	0.30		3.90	m	13	4.68											
16	2020	기존보수	A2	신축이음	신축이음장치 부식	0.30	1.30		0.39	m²	1	0.47											
17	2020	기존보수	A2	신축이음	신축이음 단차		0.05		0.05	m	1	0.06											
18	2020	기존보수	A2	난간,연석	파손	0.30	0.70		0.21	m²	1	0.25											
19	2020	기존보수	A2	신축이음	누수(신축이음부)		1.00		1.00	m	1	1.20											
20	2020	기존손상	S5	배수시설	배수구 막힘				1.00	ea	1	1.00											
21	2020	기존손상	S5	배수시설	배수구 막힘				1.00	ea	1	1.00											
22	2020	기존손상	S5	배수시설	배수구 막힘				1.00	ea	1	1.00											
23	2021	신규손상	S5	교면포장	포장균열		1.50		3.00	m	2	3.60											
24	2021	신규손상	S5	교면포장	포장망상균열	0.60	20.00		12.00	m²	1	14.40											
25	2021	신규손상	S5	교면포장	포장망상균열	1.20	1.20		1.44	m²	1	1.73											
26	2021	신규손상	S5	난간,연석	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
27	2021	신규손상	S5	난간,연석	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
28	2021	신규손상	S5	교면포장	포장파손	0.30	0.60		0.18	m²	1	0.22											
29	2021	신규손상	A2	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.20	1.00		1.00	m	1	1.20											
30	2021	신규손상	S5	교면포장	포장파손	0.50	1.20		0.60	m²	1	0.72											
31	2021	신규손상	A2	신축이음	이물질퇴적(신축이음)		1.00		1.00	m	1	1.20											
32	2021	신규손상	S5	교면포장	포장망상균열	0.50	5.00		2.50	m²	1	3.00											
33	2021	신규손상	S5	난간,연석	균열(0.3mm미만)	0.20	0.60		0.60	m	1	0.72											
34	2021	신규손상	A2	신축이음	이물질퇴적(신축이음)		1.00		1.00	m	1	1.20											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존보수	S1	바닥판	보수부 박락	0.80	0.60		0.48	m²	1	0.576											
2	2020	기존보수	S1	바닥판	백태	1.00	0.20		0.20	m²	1	0.24											
3	2020	기존손상	S1	바닥판	누수흔적	0.50	0.50		0.25	m²	1	0.3											
4	2020	기존보수	S1	바닥판	백태	0.40	1.30		0.52	m²	1	0.624											
5	2020	기존보수	S1	바닥판	백태	1.20	1.00		1.20	m²	1	1.44											
6	2020	기존손상	S1	바닥판	누수흔적	0.50	0.50		0.25	m²	1	0.3											
7	2020	기존보수	S1	PSC BOX 외부	파손	0.50	1.20		0.60	m²	1	0.72											
8	2020	기존보수	S1	PSC BOX 외부	표면보호재 박리	0.70	1.00		0.70	m²	1	0.84											
9	2020	기존보수	S1	바닥판	표면보호재 박리	0.20	0.20		0.04	m²	1	0.048											
10	2020	기존보수	S1	바닥판	표면보호재 박리	0.10	0.10		0.01	m²	1	0.012											
11	2020	기존보수	S1	PSC BOX 외부	백태	2.00	2.00		8.00	m²	2	9.6											
12	2020	기존보수	S1	바닥판	표면보호재 박리	0.30	0.60		0.18	m²	1	0.216											
13	2020	기존보수	S1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.20	1.20		1.20	m	1	1.44											
14	2020	기존보수	S1	바닥판	균열,백태(0.3mm이상)	0.30	0.10		0.10	m	1	0.12											
15	2020	기존손상	S1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.20	1.20		1.20	m	1	1.44											
16	2020	기존손상	S1	바닥판	누수흔적	0.50	0.50		0.25	m²	1	0.3											
17	2020	기존손상	S1	바닥판	누수흔적	0.50	0.50		0.25	m²	1	0.3											
18	2020	기존보수	S1	바닥판	안내표지판 고정불량				1.00	ea	1	1											
19	2021	신규손상	S1	바닥판	백태	0.20	0.60		0.12	m²	1	0.144											
20	2021	신규손상	S1	바닥판	백태	0.30	1.00		0.30	m²	1	0.36											
21	2021	신규손상	S1	PSC BOX 외부	긁힘	0.10	0.60		0.06	m²	1	0.072											
22	2021	신규손상	S1	PSC BOX 외부	박락	0.30	0.30	50.00	0.09	m²	1	0.108											
23	2021	신규손상	S1	PSC BOX 외부	긁힘	1.50	1.50		4.50	m²	2	5.4											
24	2021	신규손상	S1	PSC BOX 외부	백태	0.20	0.20		0.04	m²	1	0.048											
25	2021	신규손상	S1	PSC BOX 외부	긁힘	0.30	3.00		0.90	m²	1	1.08											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S2	바닥판	우수유입 흔적	1.20	50.00		60.00	m²	1	72											
2	2020	기존보수	S2	PSC BOX 외부	보수부 망상균열(0.3mm미만)	1.50	0.60		0.90	m²	1	1.08											
3	2020	기존손상	S2	PSC BOX 외부	긁힘	0.80	9.00		7.20	m²	1	8.64											
4	2020	기존손상	S2	PSC BOX 외부	누수흔적	0.50	0.50		0.25	m²	1	0.3											
5	2020	기존보수	S2	배수시설	유도배수관탈락				1.00	ea	1	1											
6	2021	신규손상	S2	바닥판	파손	0.20	0.20	30.00	0.04	m²	1	0.048											
7	2021	신규손상	S2	PSC BOX 외부	긁힘	0.10	1.50		0.30	m²	2	0.36											
8	2021	신규손상	S2	PSC BOX 외부	파손	0.60	0.80	10.00	0.48	m²	1	0.576											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S3	바닥판	우수유입 흔적	1.20	10.00		12.00	m²	1	14.4											
2	2020	기존손상	S3	PSC BOX 외부	재료분리	0.10	2.00	10.00	0.20	m²	1	0.24											
3	2020	기존손상	S3	바닥판	재료분리	0.30	1.50	10.00	0.45	m²	1	0.54											
4	2020	기존손상	S3	바닥판	누수흔적	0.50	0.50		0.25	m²	1	0.3											
5	2020	기존손상	S3	바닥판	표면 시공불량	0.40	10.00		4.00	m²	1	4.8											
6	2020	기존보수	S3	바닥판	백태	0.10	1.20		0.36	m²	3	0.432											
7	2020	기존보수	S3	PSC BOX 외부	백태	0.30	20.00		6.00	m²	1	7.2											
8	2020	기존보수	S3	PSC BOX 외부	백태	0.20	20.00		4.00	m²	1	4.8											
9	2020	기존보수	S3	PSC BOX 외부	재료분리	2.00	2.20		4.40	m²	1	5.28											
10	2021	신규손상	S3	PSC BOX 외부	재료분리	0.50	1.00	10.00	0.50	m²	1	0.6											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존보수	S4	PSC BOX 외부	재료분리	2.00	2.20		4.40	m²	1	5.28											
2	2020	기존손상	S4	PSC BOX 외부	긁힘	2.00	1.50		3.00	m²	1	3.6											
3	2020	기존보수	S4	바닥판	백태	0.30	20.00		6.00	m²	1	7.2											
4	2020	기존보수	S4	PSC BOX 외부	파손	0.10	8.00		0.80	m²	1	0.96											
5	2020	기존보수	S4	바닥판	균열,백태(0.3mm미만)	0.10	2.00		0.20	m²	1	0.24											
6	2020	기존손상	S4	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.20	1.70		1.70	m	1	2.04											
7	2020	기존보수	S4	바닥판	박락	0.20	0.20		0.04	m²	1	0.048											
8	2018	기존손상	S4	PSC BOX 외부	긁힘	2.00	2.00		4.00	m²	1	4.8											
9	2018	기존손상	S4	PSC BOX 외부	긁힘	0.30	1.00		0.30	m²	1	0.36											
10	2018	기존손상	S4	PSC BOX 외부	긁힘	3.00	3.00		9.00	m²	1	10.8											
11	2020	기존손상	S4	PSC BOX 외부	긁힘	0.20	5.00		1.00	m²	1	1.2											
12	2020	기존보수	S4	바닥판	백태	0.10	1.00		0.10	m²	1	0.12											
13	2020	기존보수	S4	바닥판	철근노출	0.10	0.30		0.03	m²	1	0.036											
14	2020	기존보수	S4	PSC BOX 외부	파손	0.20	0.20		0.04	m²	1	0.048											
15	2020	신규손상	S4	PSC BOX 외부	재료분리	0.50	1.00	10.00	0.50	m²	1	0.6											
16	2020	신규손상	S4	PSC BOX 외부	긁힘	0.20	1.50		0.30	m²	1	0.36											
17	2020	기존손상	S4	바닥판	철근노출	0.10	0.10	20.00	0.08	m²	8	0.096											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존보수	S5	PSC BOX 외부	백태	0.50	0.50		0.25	m²	1	0.3											
2	2020	기존보수	S5	PSC BOX 외부	백태	10.00	0.30		3.00	m²	1	3.6											
3	2020	기존손상	S5	PSC BOX 외부	긁힘	0.20	3.00		0.60	m²	1	0.72											
4	2020	기존손상	S5	PSC BOX 외부	균열(0.3mm미만)	0.20	6.50		6.50	m	1	7.8											
5	2020	기존보수	S5	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.20	0.80		0.80	m	1	0.96											
6	2020	기존보수	S5	PSC BOX 외부	표면 공동	0.10	0.10		0.01	m²	1	0.012											
7	2020	기존보수	S5	바닥판	균열,백태(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.03	m²	1	0.036											
8	2020	기존보수	S5	바닥판	백태	1.20	0.20		0.24	m²	1	0.288											
9	2020	기존보수	S5	바닥판	파손	0.30	1.50		0.45	m²	1	0.54											
10	2020	기존손상	S5	PSC BOX 외부	누수흔적	0.50	0.50		0.25	m²	1	0.3											
11	2020	기존보수	S5	PSC BOX 외부	보수부 박리,백태	1.00	0.60		0.60	m²	1	0.72											
12	2020	기존보수	S5	바닥판	보수부 박리,백태	2.50	0.15		0.38	m²	1	0.45											
13	2020	기존보수	S5	바닥판	재료분리	0.60	1.20		0.72	m²	1	0.864											
14	2021	신규손상	S5	PSC BOX 외부	긁힘	0.20	5.00		1.00	m²	1	1.2											
15	2021	신규손상	S5	PSC BOX 외부	박락	1.20	0.60	10.00	0.72	m²	1	0.864											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존보수	S1-G1	PSC BOX 내부	체수	3.80	8.00		30.40	㎡	1	36.48											
2	2020	기존보수	S1-G1	PSC BOX 내부	보수부 박리	0.60	1.80		1.08	㎡	1	1.30											
3	2020	기존보수	S1-G1	PSC BOX 내부	보수부 박리	0.60	3.00		1.80	㎡	1	2.16											
4	2020	기존보수	S1-G1	PSC BOX 내부	백태	2.00	0.50		1.00	㎡	1	1.20											
5	2020	기존손상	S1-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
6	2020	기존손상	S1-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
7	2020	기존손상	S1-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
8	2020	기존손상	S1-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		1.00	m	2	1.20											
9	2020	기존보수	S1-G1	배수시설	배수관파손		1.00		1.00	m	1	1.20											
10	2021	신규손상	S1-G1	바닥판	백태, 들뜸	0.10	0.50		0.10	㎡	2	0.12											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존보수	S2-G1	배수시설	유도배수관탈락				1.00	ea	1	1.00											
2	2020	기존손상	S2-G1	PSC BOX 내부	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	1.50		1.50	m	1	1.80											
3	2018	기존손상	S2-G1	바닥판	보수부 균열(0.3mm미만)	0.20	0.70		0.70	m	1	0.84											
4	2018	기존손상	S2-G1	바닥판	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
5	2020	기존손상	S2-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.70		1.70	m	1	2.04											
6	2020	기존손상	S2-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.50		1.50	m	1	1.80											
7	2020	기존손상	S2-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	1.00		1.00	m	1	1.20											
8	2020	기존손상	S2-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.20		0.20	m	1	0.24											
9	2020	기존손상	S2-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		1.60	m	4	1.92											
10	2020	기존손상	S2-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
11	2021	신규손상	S2-G1	PSC BOX 내부	재료분리	0.40	0.30	10.00	0.12	m^2	1	0.14											
12	2021	신규손상	S2-G1	PSC BOX 내부	백태	0.10	0.30		0.06	m^2	2	0.07											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
2	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
3	2020	기존손상	S3-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.30	m	1	0.36											
4	2020	기존손상	S3-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		1.60	m	4	1.92											
5	2020	기존손상	S3-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
6	2020	기존보수	S3-G1	PSC BOX 내부	재료분리	0.70	0.30		0.21	m^2	1	0.25											
7	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
8	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
9	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	7.80		7.80	m	1	9.36											
10	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
11	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.70		0.70	m	1	0.84											
12	2020	기존손상	S3-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
13	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
14	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	4.70		4.70	m	1	5.64											
15	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	1.50		3.00	m	2	3.60											
16	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	1.50		1.50	m	1	1.80											
17	2020	기존손상	S3-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		1.00	m	2	1.20											
18	2020	기존손상	S3-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		5.20	m	13	6.24											
19	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.10		1.10	m	1	1.32											
20	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.30	m	1	0.36											
21	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.80	m	2	0.96											
22	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
23	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.50		1.50	m	1	1.80											
24	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
25	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
26	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		2.00	m	5	2.40											
27	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
28	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.15		0.15	m	1	0.18											
29	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
30	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
31	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.70		0.70	m	1	0.84											
32	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.70		0.70	m	1	0.84											
33	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
34	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
35	2020	기존보수	S3-G1	PSC BOX 내부	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	1.50		1.50	m	1	1.80											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
2	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
3	2020	기존손상	S4-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
4	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.45		0.45	m	1	0.54											
5	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
6	2020	기존보수	S4-G1	PSC BOX 내부	재료분리	0.40	3.00		1.20	m²	1	1.44											
7	2020	기존보수	S4-G1	PSC BOX 내부	재료분리	0.40	1.00		0.40	m²	1	0.48											
8	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
9	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
10	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
11	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
12	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.20		0.20	m	1	0.24											
13	2020	기존보수	S4-G1	PSC BOX 내부	재료분리	0.20	2.00		0.40	m²	1	0.48											
14	2020	기존손상	S4-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
15	2020	기존손상	S4-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	3.40		3.40	m	1	4.08											
16	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
17	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.40		1.40	m	1	1.68											
18	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.80		1.80	m	1	2.16											
19	2020	기존손상	S4-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
20	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	8.40		8.40	m	1	10.08											
21	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	5.20		5.20	m	1	6.24											
22	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	4.70		4.70	m	1	5.64											
23	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.10		1.10	m	1	1.32											
24	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	3.50		3.50	m	1	4.20											
25	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
26	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
27	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
28	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.30	m	1	0.36											
29	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
30	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.70		0.70	m	1	0.84											
31	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	3.60		3.60	m	1	4.32											
32	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
33	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
34	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
35	2020	기존손상	S4-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		2.80	m	7	3.36											
36	2020	기존보수	S4-G1	PSC BOX 내부	철근노출	0.10	0.10		0.01	m²	1	0.01											
37	2020	기존손상	S4-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	3.00		3.00	m	1	3.60											
38	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.60		1.60	m	1	1.92											
39	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.10		0.10	m	1	0.12											
40	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.30	m	1	0.36											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
41	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
42	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	0.50		0.50	m	1	0.60											
43	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.90		0.90	m	1	1.08											
44	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
45	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.80	m	2	0.96											
46	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		1.60	m	2	1.92											
47	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
48	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S5-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
2	2020	기존손상	S5-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.60	m	2	0.72											
3	2020	기존손상	S5-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
4	2020	기존보수	S5-G1	PSC BOX 내부	철근노출	0.10	0.10		0.01	m²	1	0.01											
5	2020	기존손상	S5-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
6	2020	기존손상	S5-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	2.60		2.60	m	1	3.12											
7	2020	기존손상	S5-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		2.00	m	1	2.40											
8	2020	기존손상	S5-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		1.20	m	2	1.44											
9	2020	기존손상	S5-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
10	2020	기존손상	S5-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.10		0.10	m	1	0.12											
11	2020	기존보수	S5-G1	PSC BOX 내부	철근노출	0.80	1.50		1.20	m²	1	1.44											
12	2020	기존손상	S5-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
13	2020	기존손상	S5-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	3.00		3.00	m	1	3.60											
14	2020	기존손상	S5-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		1.20	m	2	1.44											
15	2020	기존손상	S5-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.20	0.60		0.60	m	1	0.72											
16	2020	기존손상	S5-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.20	1.40		1.40	m	1	1.68											
17	2020	기존보수	S5-G1	배수시설	유도배수로탈락				1.00	ea	1	1.00											
18	2020	기존손상	S5-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	8.00		8.00	m	1	9.60											
19	2020	기존손상	S5-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
20	2020	기존손상	S5-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.20	0.80		0.80	m	1	0.96											
21	2020	기존손상	S5-G1	PSC BOX 내부	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	2.50		2.50	m	1	3.00											
22	2020	기존손상	S5-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.10		1.10	m	1	1.32											
23	2020	기존보수	S5-G1	PSC BOX 내부	철근노출	0.10	0.10		0.01	m²	1	0.01											
24	2020	기존보수	S5-G1	PSC BOX 내부	재료분리	0.70	4.00		2.80	m²	1	3.36											
25	2020	기존손상	S5-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.10		1.10	m	1	1.32											
26	2020	기존손상	S5-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
27	2020	기존손상	S5-G1	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	4.50		4.50	m	1	5.40											
28	2020	기존손상	S5-G1	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	6.20		6.20	m	1	7.44											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S1-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.40		1.40	m	1	1.68											
2	2020	기존손상	S1-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
3	2020	기존손상	S1-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.50		1.50	m	1	1.80											
4	2020	기존손상	S1-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		5.60	m	14	6.72											
5	2020	기존손상	S1-G2	바닥판	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	2.40		2.40	m	1	2.88											
6	2020	기존손상	S1-G2	바닥판	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
7	2020	기존보수	S1-G2	PSC BOX 내부	재료분리	0.40	0.30		0.12	m^2	1	0.14											
8	2020	기존손상	S1-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
9	2020	기존보수	S1-G2	바닥판	철근노출	0.25	0.05		0.03	m^2	2	0.03											
10	2020	기존보수	S1-G2	바닥판	철근노출	0.05	0.70		0.04	m^2	1	0.04											
11	2020	기존손상	S1-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.10		1.10	m	1	1.32											
12	2020	기존보수	S1-G2	PSC BOX 내부	망상균열,들뜸(0.3mm미만)	0.20	1.20		0.24	m^2	1	0.29											
13	2020	기존손상	S1-G2	바닥판	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	1.60		1.60	m	1	1.92											
14	2020	신규손상	S1-G2	바닥판	재료분리	0.80	0.80	10.00	0.64	m^2	1	0.77											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존보수	S2-G2	PSC BOX 내부	망상균열,들뜸(0.3mm미만)	0.50	1.80		0.90	㎡	1	1.08											
2	2020	기존손상	S2-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.70		0.70	m	1	0.84											
3	2020	기존손상	S2-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
4	2020	기존손상	S2-G2	바닥판	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	4.00		4.00	m	1	4.80											
5	2020	기존손상	S2-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.70		0.70	m	1	0.84											
6	2020	기존손상	S2-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.70		0.70	m	1	0.84											
7	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.70		0.70	m	1	0.84											
8	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
9	2020	기존보수	S2-G2	PSC BOX 내부	망상균열,들뜸(0.3mm미만)	0.50	2.20		1.10	㎡	1	1.32											
10	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
11	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.20		0.20	m	1	0.24											
12	2020	기존손상	S2-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
13	2020	기존손상	S2-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		4.40	m	11	5.28											
14	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.70		0.70	m	1	0.84											
15	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
16	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
17	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
18	2020	기존손상	S2-G2	바닥판	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	2.40		4.80	m	2	5.76											
19	2020	기존손상	S2-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
20	2020	기존손상	S2-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
21	2020	기존손상	S2-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.30	m	1	0.36											
22	2020	기존손상	S2-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
23	2020	기존손상	S2-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
24	2020	기존손상	S2-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
25	2020	기존보수	S2-G2	바닥판	재료분리	0.20	0.40		0.08	㎡	1	0.10											
26	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	4.20		4.20	m	1	5.04											
27	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
28	2020	기존보수	S2-G2	PSC BOX 내부	철근노출	0.30	2.20		0.66	㎡	1	0.79											
29	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
30	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
31	2018	기존손상	S2-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		1.60	m	2	1.92											
32	2018	기존손상	S2-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존보수	S3-G2	PSC BOX 내부	거푸집미제거				1.00	ea	1	1.00											
2	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
3	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.30		1.30	m	1	1.56											
4	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 내부	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	4.00		4.00	m	1	4.80											
5	2020	기존손상	S3-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.60		1.60	m	1	1.92											
6	2020	기존손상	S3-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.80		1.80	m	1	2.16											
7	2020	기존손상	S3-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
8	2020	기존손상	S3-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	2.40		2.40	m	1	2.88											
9	2020	기존손상	S3-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
10	2020	기존손상	S3-G2	바닥판	보수부 균열(0.3mm미만)	0.15	3.60		3.60	m	1	4.32											
11	2020	기존손상	S3-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		4.40	m	11	5.28											
12	2020	기존보수	S3-G2	PSC BOX 내부	재료분리	0.40	0.60		0.24	m^2	1	0.29											
13	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 내부	폐콘크리트 퇴적				1.00	ea	1	1.00											
14	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
15	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.70		0.70	m	1	0.84											
16	2020	기존손상	S3-G2	바닥판	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		4.00	m	2	4.80											
17	2020	기존손상	S3-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.70		8.40	m	12	10.08											
18	2020	기존손상	S3-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
19	2020	기존손상	S3-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
20	2020	기존손상	S3-G2	바닥판	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		2.00	m	1	2.40											
21	2020	기존손상	S3-G2	바닥판	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	3.00		3.00	m	1	3.60											
22	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
23	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.60		1.60	m	1	1.92											
24	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
25	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 내부	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	1.80		1.80	m	1	2.16											
26	2020	신규보수	S3-G2	PSC BOX 내부	재료분리	0.40	0.60		0.24	m^2	1	0.29											
27	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
28	2020	기존손상	S3-G2	바닥판	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		2.00	m	1	2.40											
29	2020	기존손상	S3-G2	바닥판	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
30	2020	기존보수	S3-G2	배수시설	배수관이탈				1.00	ea	1	1.00											
31	2020	기존손상	S3-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	3.00		3.00	m	1	3.60											
32	2020	기존손상	S3-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		1.80	m	3	2.16											
33	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 내부	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
34	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 내부	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.70		0.70	m	1	0.84											
35	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 내부	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.90		0.90	m	1	1.08											
36	2020	신규손상	S3-G2	바닥판	철근노출	0.30	0.20	20.00	0.06	m^2	1	0.07											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	5.00		5.00	m	1	6.00											
2	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.50		1.50	m	1	1.80											
3	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.10		2.20	m	2	2.64											
4	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.60	m	2	0.72											
5	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.40		1.40	m	1	1.68											
6	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.70		0.70	m	1	0.84											
7	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
8	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.30	m	1	0.36											
9	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
10	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
11	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
12	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
13	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
14	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
15	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		2.00	m	1	2.40											
16	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	5.00		5.00	m	1	6.00											
17	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
18	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
19	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
20	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		8.40	m	14	10.08											
21	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
22	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
23	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	3.20		3.20	m	1	3.84											
24	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.10		1.10	m	1	1.32											
25	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	2.60		2.60	m	1	3.12											
26	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	1.40		1.40	m	1	1.68											
27	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
28	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	3.70		3.70	m	1	4.44											
29	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	7.00		7.00	m	1	8.40											
30	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
31	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	1.60		1.60	m	1	1.92											
32	2020	기존보수	S4-G2	바닥판	보수부 망상균열(0.3mm미만)	0.80	1.10		0.88	m^2	1	1.06											
33	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
34	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
35	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.30	m	1	0.36											
36	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.10		1.10	m	1	1.32											
37	2020	기존보수	S4-G2	PSC BOX 내부	재료분리	0.60	0.60		0.36	m^2	1	0.43											
38	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.30	m	1	0.36											
39	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
40	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
41	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.90		0.90	m	1	1.08											
42	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.10		1.10	m	1	1.32											
43	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	1.50		1.50	m	1	1.80											
44	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		4.80	m	12	5.76											
45	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
46	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
47	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
48	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.10		1.10	m	1	1.32											
49	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	3.00		3.00	m	1	3.60											
50	2020	기존보수	S4-G2	PSC BOX 내부	망상균열(0.3mm미만)	0.50	0.70		0.35	m^2	1	0.42											
51	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	5.00		5.00	m	1	6.00											
52	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
53	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
54	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
55	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.20		0.20	m	1	0.24											
56	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
57	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.30	m	1	0.36											
58	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.80	m	2	0.96											
59	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
60	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.80	m	2	0.96											
61	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.30	m	1	0.36											
62	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
63	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.25		0.25	m	1	0.30											
64	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
65	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.40		1.40	m	1	1.68											
66	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
67	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.20		0.20	m	1	0.24											
68	2020	기존손상	S4-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.30	m	1	0.36											
69	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
70										#N/A													

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S5-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.20		0.20	m	1	0.24											
2	2020	기존손상	S5-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
3	2020	기존보수	S5-G2	PSC BOX 내부	백태	0.50	0.50		0.25	㎡	1	0.30											
4	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
5	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.80		1.80	m	1	2.16											
6	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
7	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.90		0.90	m	1	1.08											
8	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.70		1.40	m	2	1.68											
9	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
10	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.10		2.20	m	2	2.64											
11	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.30	m	1	0.36											
12	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
13	2020	기존손상	S5-G2	PSC BOX 내부	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
14	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
15	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.10		1.10	m	1	1.32											
16	2020	기존손상	S5-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
17	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.70		0.70	m	1	0.84											
18	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
19	2020	기존손상	S5-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.20		0.20	m	1	0.24											
20	2020	기존손상	S5-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.10		1.10	m	1	1.32											
21	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
22	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
23	2020	기존손상	S5-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
24	2020	기존손상	S5-G2	PSC BOX 내부	보수부 균열(0.3mm미만)	0.15	0.80		0.80	m	1	0.96											
25	2020	기존보수	S5-G2	바닥판	철근노출	0.25	0.30		0.08	㎡	1	0.09											
26	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.20	0.40		6.00	m	15	7.20											
27	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.35		0.35	m	1	0.42											
28	2020	기존손상	S5-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.10		1.10	m	1	1.32											
29	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	7.50		7.50	m	1	9.00											
30	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
31	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.90		0.90	m	1	1.08											
32	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.40		1.40	m	1	1.68											
33	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
34	2020	기존손상	S5-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
35	2020	기존손상	S5-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
36	2020	기존손상	S5-G2	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.60		1.60	m	1	1.92											
37	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
38	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.50		1.50	m	1	1.80											
39	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.70		1.40	m	2	1.68											
40	2020	기존손상	S5-G2	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존보수	S1-G3	PSC BOX 내부	재료분리	0.70	0.90		0.63	㎡	1	0.76											
2	2020	기존보수	S1-G3	PSC BOX 내부	망상균열,백태(0.3mm미만)	0.80	2.20		1.76	㎡	1	2.11											
3	2020	기존보수	S1-G3	PSC BOX 내부	백태	0.10	0.40		0.04	㎡	1	0.05											
4	2020	기존보수	S1-G3	PSC BOX 내부	재료분리,철근노출	0.60	1.80		1.08	㎡	1	1.30											
5	2020	기존손상	S1-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
6	2020	기존손상	S1-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
7	2020	기존손상	S1-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.40		1.40	m	1	1.68											
8	2020	기존손상	S1-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
9	2020	기존손상	S1-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
10	2020	기존손상	S1-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
11	2020	기존손상	S1-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
12	2020	기존손상	S1-G3	바닥판	백태	1.00	3.00		3.00	㎡	1	3.60											
13	2020	기존손상	S1-G3	바닥판	백태	0.70	3.00		2.10	㎡	1	2.52											
14	2020	기존손상	S1-G3	바닥판	백태	0.60	0.60		0.36	㎡	1	0.43											
15	2020	기존손상	S1-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
16	2021	신규보수	S1-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		6.40	m	16	7.68											
17	2020	기존손상	S1-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	3.00		6.00	m	2	7.20											
18	2020	기존보수	S1-G3	바닥판	재료분리	0.25	0.40		0.10	㎡	1	0.12											
19	2020	기존손상	S1-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
20	2020	기존손상	S1-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
21	2020	기존손상	S1-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.10		1.10	m	1	1.32											
22	2018	기존손상	S1-G3	배수시설	배수관파손		1.00		1.00	m	1	1.20											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S2-G3	PSC BOX 내부	망상균열(0.3mm미만)	0.60	0.50		0.30	㎡	1	0.36											
2	2020	기존보수	S2-G3	PSC BOX 내부	망상균열,들뜸(0.3mm미만)	1.40	0.60		0.84	㎡	1	1.01											
3	2020	기존손상	S2-G3	PSC BOX 내부	균열,백태(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.04	㎡	1	0.05											
4	2020	기존보수	S2-G3	PSC BOX 내부	망상균열,들뜸(0.3mm미만)	0.60	0.80		0.48	㎡	1	0.58											
5	2020	기존손상	S2-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		2.00	m	1	2.40											
6	2020	기존손상	S2-G3	바닥판	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	5.00		5.00	m	1	6.00											
7	2020	기존손상	S2-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
8	2020	기존손상	S2-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
9	2020	기존보수	S2-G3	바닥판	파손	0.20	0.20		0.08	㎡	2	0.10											
10	2020	기존보수	S2-G3	바닥판	보수부 박리	0.40	0.60		0.24	㎡	1	0.29											
11	2020	기존보수	S2-G3	바닥판	보수부 박리	0.30	0.80		0.24	㎡	1	0.29											
12	2020	기존보수	S2-G3	바닥판	보수부 박리	0.60	2.00		1.20	㎡	1	1.44											
13	2020	기존손상	S2-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
14	2020	기존손상	S2-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
15	2020	기존손상	S2-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		6.00	m	15	7.20											
16	2020	기존손상	S2-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	2.20		2.20	m	1	2.64											
17	2020	기존손상	S2-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	12.00		12.00	m	1	14.40											
18	2020	기존손상	S2-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
19	2020	기존손상	S2-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
20	2020	기존손상	S2-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
21	2020	기존손상	S2-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
22	2020	기존손상	S2-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.10		1.10	m	1	1.32											
23	2020	기존손상	S2-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.30	m	1	0.36											
24	2020	기존손상	S2-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
25	2020	기존보수	S2-G3	PSC BOX 내부	보수부 망상균열(0.3mm미만)	0.50	0.50		0.25	㎡	1	0.30											
26	2020	기존손상	S2-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		1.50	m	3	1.80											
27	2020	기존보수	S2-G3	PSC BOX 내부	누수,백태	0.40	1.50		0.60	㎡	1	0.72											
28	2021	신규손상	S2-G3	배수시설	유도배수관탈락				1.00	ea	1	1.00											
29	2021	신규손상	S2-G3	배수시설	유도배수관탈락				1.00	ea	1	1.00											
30	2020	기존손상	S2-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S3-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
2	2020	기존손상	S3-G3	PSC BOX 내부	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		2.50	m	5	3.00											
3	2020	기존보수	S3-G3	PSC BOX 내부	망상균열(0.3mm미만)	0.40	0.70		0.28	m²	1	0.34											
4	2020	기존보수	S3-G3	PSC BOX 내부	보수부 망상균열(0.3mm미만)	0.60	1.00		0.60	m²	1	0.72											
5	2020	기존손상	S3-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		5.60	m	14	6.72											
6	2020	기존손상	S3-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	2.50		2.50	m	1	3.00											
7	2020	기존손상	S3-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
8	2020	기존손상	S3-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		1.60	m	2	1.92											
9	2020	기존손상	S3-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
10	2020	기존손상	S3-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
11	2020	기존손상	S3-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
12	2020	기존손상	S3-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.90		0.90	m	1	1.08											
13	2020	기존손상	S3-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	3.20		3.20	m	1	3.84											
14	2020	기존보수	S3-G3	PSC BOX 내부	보수부 박리	0.40	0.80		0.32	m²	1	0.38											
15	2020	기존손상	S3-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
16	2020	기존손상	S3-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
17	2020	기존손상	S3-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
18	2020	기존손상	S3-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.50		1.50	m	1	1.80											
19	2020	기존손상	S3-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
20	2020	기존보수	S3-G3	바닥판	재료분리	0.25	0.30		0.08	m²	1	0.09											
21	2020	기존손상	S3-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		5.60	m	14	6.72											
22	2020	기존손상	S3-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		2.00	m	1	2.40											
23	2020	기존손상	S3-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	3.00		3.00	m	1	3.60											
24	2020	기존손상	S3-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
25	2020	기존손상	S3-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
26	2020	기존손상	S3-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
27	2020	기존손상	S3-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
28	2020	기존손상	S3-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
29	2020	기존보수	S3-G3	바닥판	백태	0.20	1.30		0.26	m²	1	0.31											
30	2020	기존손상	S3-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.10		1.10	m	1	1.32											
31	2020	기존손상	S3-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
32	2020	기존손상	S3-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
33	2020	기존손상	S3-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
34	2020	기존손상	S3-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
35	2020	기존손상	S3-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S4-G3	PSC BOX 내부	거푸집 적치				1.00	ea	1	1.00											
2	2020	기존손상	S4-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
3	2020	기존보수	S4-G3	PSC BOX 내부	보수부 망상균열(0.3mm미만)	0.50	0.50		0.25	m²	1	0.30											
4	2020	기존보수	S4-G3	바닥판	백태	0.30	1.50		0.45	m²	1	0.54											
5	2020	기존손상	S4-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
6	2020	기존손상	S4-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
7	2020	기존손상	S4-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	3.50		3.50	m	1	4.20											
8	2020	기존손상	S4-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		5.60	m	14	6.72											
9	2020	기존손상	S4-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		1.20	m	2	1.44											
10	2020	기존손상	S4-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.10		1.10	m	1	1.32											
11	2020	기존손상	S4-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
12	2020	기존손상	S4-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.70		0.70	m	1	0.84											
13	2020	기존손상	S4-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		2.00	m	1	2.40											
14	2020	기존손상	S4-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		2.00	m	2	2.40											
15	2020	기존손상	S4-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		2.00	m	1	2.40											
16	2020	기존손상	S4-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	2.20		2.20	m	1	2.64											
17	2020	기존손상	S4-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
18	2020	기존손상	S4-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	3.40		3.40	m	1	4.08											
19	2020	기존손상	S4-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
20	2020	기존손상	S4-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.70		0.70	m	1	0.84											
21	2020	기존손상	S4-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		4.00	m	10	4.80											
22	2020	기존손상	S4-G3	바닥판	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	2.50		2.50	m	1	3.00											
23	2020	기존손상	S4-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
24	2020	기존손상	S4-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
25	2020	기존손상	S4-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.50		1.50	m	1	1.80											
26	2020	기존손상	S4-G3	바닥판	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
27	2020	기존손상	S4-G3	바닥판	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존보수	S5-G3	PSC BOX 내부	보수부 망상균열(0.3mm미만)	0.60	1.00		0.60	㎡	1	0.72											
2	2020	기존손상	S5-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
3	2020	기존보수	S5-G3	PSC BOX 내부	보수부 망상균열(0.3mm미만)	0.60	1.00		0.60	㎡	1	0.72											
4	2020	기존손상	S5-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
5	2020	기존손상	S5-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		2.00	m	1	2.40											
6	2020	기존손상	S5-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	3.00		3.00	m	1	3.60											
7	2020	기존손상	S5-G3	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		6.00	m	15	7.20											
8	2020	기존손상	S5-G3	PSC BOX 내부	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
9	2020	기존보수	S5-G3	바닥판	보수부 망상균열(0.3mm미만)	0.40	0.40		0.16	㎡	1	0.19											
10	2020	기존보수	S5-G3	PSC BOX 내부	재료분리	0.60	0.20		0.12	㎡	1	0.14											
11	2020	기존손상	S5-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
12	2020	기존손상	S5-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.80		1.80	m	1	2.16											
13	2020	기존손상	S5-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
14	2020	기존손상	S5-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
15	2020	기존보수	S5-G3	바닥판	보수부 망상균열(0.3mm미만)	0.40	0.60		0.24	㎡	1	0.29											
16	2020	기존보수	S5-G3	바닥판	망상균열(0.3mm미만)	0.80	1.60		1.28	㎡	1	1.54											
17	2020	기존손상	S5-G3	PSC BOX 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	2.40		2.40	m	1	2.88											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S1-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		2.00	m	1	2.40											
2	2020	기존보수	S1-G1	PSC BOX 격벽	백태	0.20	1.50		0.30	m²	1	0.36											
3	2020	신규손상	S1-G1	PSC BOX 격벽	보수부 망상균열(0.3mm미만)	0.80	0.60		0.48	m²	1	0.58											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S2-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.15		0.30	m	2	0.36											
2	2020	기존손상	S2-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		2.00	m	1	2.40											
3	2020	기존손상	S2-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
4	2020	기존손상	S2-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	1.60		1.60	m	1	1.92											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
2	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.20		0.20	m	1	0.24											
3	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.20		0.20	m	1	0.24											
4	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.20	0.40		0.40	m	1	0.48											
5	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
6	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	1.60		1.60	m	1	1.92											
7	2020	기존손상	S3-G1	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
8	2018	기존손상	S3-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
9	2020	기존보수	S3-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.20		0.60	m	3	0.72											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.20	0.40		0.40	m	1	0.48											
2	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.30	m	1	0.36											
3	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	1.40		1.40	m	1	1.68											
4	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	1.10		1.10	m	1	1.32											
5	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
6	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
7	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
8	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
9	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
10	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.25		0.25	m	1	0.30											
11	2020	기존손상	S4-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	1.10		1.10	m	1	1.32											
12	2018	기존손상	S4-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	1.80		1.80	m	1	2.16											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S5-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
2	2020	기존손상	S5-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
3	2020	기존손상	S5-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
4	2020	기존손상	S5-G1	PSC BOX 격벽	재료분리	0.10	0.10	10.00	0.01	m^3	1	0.01											
5	2020	기존손상	S5-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
6	2020	기존손상	S5-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
7	2020	기존손상	S5-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
8	2020	기존손상	S5-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.90	m	3	1.08											
9	2020	기존손상	S5-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	1.80		1.80	m	1	2.16											
10	2020	기존손상	S5-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
11	2020	기존손상	S5-G1	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S1-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
2	2020	기존손상	S1-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.90	m	3	1.08											
3	2018	기존손상	S1-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
4	2018	기존손상	S1-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
5	2018	기존손상	S1-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.15	1.40		1.40	m	1	1.68											
6	2018	기존손상	S1-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		1.00	m	2	1.20											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.30	m	1	0.36											
2	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
3	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.70		0.70	m	1	0.84											
4	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.30	m	1	0.36											
5	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.60	m	2	0.72											
6	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
7	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
8	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
9	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.15	0.40		0.40	m	1	0.48											
10	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
11	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
12	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
13	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
14	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
15	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
16	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
17	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
18	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.20	1.00		1.00	m	1	1.20											
19	2020	기존손상	S2-G2	PSC BOX 격벽	철근노출	0.20	0.20	20.00	0.04	m^3	1	0.05											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.15	0.50		0.50	m	1	0.60											
2	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
3	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
4	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
5	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
6	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
7	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
8	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
9	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
10	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
11	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.15	0.90		0.90	m	1	1.08											
12	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.15	0.80		0.80	m	1	0.96											
13	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.15	1.00		1.00	m	1	1.20											
14	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.30	m	1	0.36											
15	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.15	0.80		0.80	m	1	0.96											
16	2020	기존손상	S3-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.20		0.20	m	1	0.24											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
2	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.10		0.10	m	1	0.12											
3	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.30	m	1	0.36											
4	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.25		0.25	m	1	0.30											
5	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.30	m	1	0.36											
6	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	1.10		1.10	m	1	1.32											
7	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.15	2.80		2.80	m	1	3.36											
8	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.15	0.70		0.70	m	1	0.84											
9	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
10	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
11	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
12	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.20		0.20	m	1	0.24											
13	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.15	0.40		0.40	m	1	0.48											
14	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	1.40		1.40	m	1	1.68											
15	2020	기존손상	S4-G2	PSC BOX 격벽	보수부 망상균열(0.3mm미만)	1.20	1.50		1.80	m^2	1	2.16											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S5-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
2	2020	기존손상	S5-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
3	2020	기존손상	S5-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	4.00		4.00	m	1	4.80											
4	2020	기존손상	S5-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
5	2020	기존손상	S5-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	3.00		3.00	m	1	3.60											
6	2020	기존손상	S5-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
7	2020	기존손상	S5-G2	배수시설	배수관파손		2.00		2.00	m	1	2.40											
8	2018	기존손상	S5-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
9	2018	기존손상	S5-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.20		0.20	m	1	0.24											
10	2018	기존손상	S5-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
11	2018	기존손상	S5-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.15	0.40		0.40	m	1	0.48											
12	2018	기존손상	S5-G2	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	1.40		1.40	m	1	1.68											
13	2018	기존보수	S5-G2	PSC BOX 격벽	망상균열(0.3mm미만)	1.20	1.50		1.80	m^2	1	2.16											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S1-G3	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
2	2020	기존손상	S1-G3	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.15	0.80		0.80	m	1	0.96											
3	2020	기존손상	S1-G3	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
4	2020	기존손상	S1-G3	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
5	2020	기존손상	S1-G3	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
6	2020	기존손상	S1-G3	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
7	2018	기존손상	S1-G3	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.20	1.50		1.50	m	1	1.80											
8	2020	기존보수	S1-G3	PSC BOX 격벽	백태	0.10	0.20		0.04	m^2	2	0.05											
9	2018	기존손상	S1-G3	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.20	1.50		1.50	m	1	1.80											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S2-G3	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	4.00		4.00	m	1	4.80											
2	2020	기존손상	S2-G3	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
3	2020	기존손상	S2-G3	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.15	0.90		0.90	m	1	1.08											
4	2020	기존손상	S2-G3	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.30	m	1	0.36											
5	2020	기존손상	S2-G3	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
6	2020	기존손상	S2-G3	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	3.30		3.30	m	1	3.96											
7	2020	기존손상	S2-G3	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.30		0.30	m	1	0.36											
8	2020	기존손상	S2-G3	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
9	2020	기존손상	S2-G3	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
10	2020	기존손상	S2-G3	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
11	2020	기존손상	S2-G3	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	2.80		2.80	m	1	3.36											
12	2020	기존손상	S2-G3	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.15	0.40		0.40	m	1	0.48											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2021	기존손상	S3-G3	PSC BOX 격벽	상태양호																		

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S4-G3	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
2	2020	기존손상	S4-G3	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
3	2020	기존손상	S4-G3	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	1.10		2.20	m	2	2.64											
4	2020	기존손상	S4-G3	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.70		0.70	m	1	0.84											
5	2020	기존손상	S4-G3	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.90		0.90	m	1	1.08											
6	2020	기존손상	S4-G3	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		2.00	m	1	2.40											
7	2020	기존손상	S4-G3	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		2.00	m	1	2.40											
8	2018	기존손상	S4-G3	PSC BOX 격벽	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm/m	m	mm					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	S5-G3	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	4.20		4.20	m	1	5.04											
2	2020	기존보수	S5-G3	PSC BOX 격벽	파손	1.20	0.40		0.48	m²	1	0.58											
3	2020	기존보수	S5-G3	PSC BOX 격벽	파손	0.10	0.70		0.07	m²	1	0.08											
4	2020	기존손상	S5-G3	PSC BOX 격벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	1.80		1.80	m	1	2.16											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2018	기존손상	A1	교대	누수흔적	1.50	2.00		3.00	㎡	1	3.60											
2	2018	기존손상	A1	교대	페콘크리트적치	0.60	22.00	0.30	13.20	㎡	1	15.84											
3	2018	기존보수	A1	받침장치	솔플레이트 부식	1.00	0.30		0.30	㎡	1	0.36											
4	2018	기존보수	A1	받침장치	볼트부식				1.00	ea	1	1.00											
5	2018	기존보수	A1	받침장치	솔플레이트 부식	0.60	0.90		0.54	㎡	1	0.65											
6	2018	기존보수	A1	받침장치	볼트부식				1.00	ea	1	1.00											
7	2018	기존보수	A1	교대	파손	0.40	3.00		1.20	㎡	1	1.44											
8	2018	기존보수	A1	교대	재료분리	0.20	0.50		0.10	㎡	1	0.12											
9	2018	기존보수	A1	교대	파손	0.10	1.00		0.10	㎡	1	0.12											
10	2018	기존보수	A1	교대	균열(0.3mm미만)	0.20	0.60		0.60	m	1	0.72											
11	2020	기존보수	A1	교대	균열(0.3mm미만)	0.20	1.20		1.20	m	1	1.44											
12	2018	기존보수	A1	교대	파손,철근노출	0.20	1.20		0.24	㎡	1	0.29											
13	2018	기존보수	A1	교대	박리,들뜸	0.20	2.40		0.48	㎡	1	0.58											
14	2018	기존보수	A1	교대	누수흔적	1.50	2.00		3.00	㎡	1	3.60											
15	2018	기존손상	A1	교대	누수흔적	23.50	2.00		47.00	㎡	1	56.40											
16	2018	기존손상	A2	교대	이물질 및 토사퇴적	0.60	22.00	30.00	396.00	㎡	1	475.20											
17	2018	기존보수	A2	받침장치	솔플레이트 부식	0.10	4.00		0.40	㎡	1	0.48											
18	2018	기존보수	A2	받침장치	볼트부식				1.00	ea	1	1.00											
19	2018	기존보수	A2	받침장치	받침부식	0.10	0.80		1.00	ea	1	1.00											
20	2018	기존보수	A2	받침장치	솔플레이트 부식	0.10	4.00		0.40	㎡	1	0.48											
21	2018	기존보수	A2	받침장치	볼트부식				1.00	ea	1	1.00											
22	2018	기존보수	A2	받침장치	받침부식	0.10	0.80		1.00	ea	1	1.00											
23	2018	기존보수	A2	교대	백태	0.10	0.80		0.08	㎡	1	0.10											
24	2018	기존보수	A2	교대	재료분리	0.40	1.00		0.40	㎡	1	0.48											
25	2018	기존보수	A2	교대	백태	0.10	0.50		0.05	㎡	1	0.06											
26	2018	기존보수	A2	교대	백태	0.20	0.60		0.12	㎡	1	0.14											
27	2018	기존보수	A2	교대	몰탈 박리	0.30	1.70		0.51	㎡	1	0.61											
28	2018	기존보수	A2	교대	백태	0.15	0.50		0.08	㎡	1	0.09											
29	2018	기존보수	A2	교대	균열(0.3mm미만)	0.20	0.50		0.50	m	1	0.60											
30	2018	기존보수	A2	교대	박락,철근노출	3.00	0.50		3.00	㎡	2	3.60											
31	2018	기존보수	A2	교대	누수		2.00		2.00	m	1	2.40											
32	2018	기존보수	A2	교대	몰탈 망상균열(0.3mm미만)	1.50	1.60		2.40	㎡	1	2.88											
33	2018	기존보수	A2	받침장치	받침몰탈 망상균열(0.3mm미만)	0.30	0.15		0.05	㎡	1	0.05											
34	2018	기존보수	A2	교대	누수흔적	1.50	2.00		3.00	㎡	1	3.60											
35	2018	기존손상	A2	교대	누수흔적	1.50	1.00		1.50	㎡	1	1.80											
36	2018	기존보수	A2	교대	파손	0.30	0.15		0.05	㎡	1	0.05											
37	2018	기존보수	A2	교대	박락	0.60	0.20		0.12	㎡	1	0.14											
38	2018	기존보수	A2	교대	누수흔적	23.50	2.00		47.00	㎡	1	56.40											
39	2018	신규손상	A1	받침장치	받침몰탈 균열(0.3mm미만)	0.20	0.40		0.80	m	2	0.96											
40	2021	신규손상	A1	교대	박락,들뜸	0.50	0.60	30.00	0.30	㎡	1	0.36											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역							결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역				점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량		2014	2014	2016	2016	
41	2021	신규손상	A1	받침장치	받침몰탈 균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.80	m	2	0.96												
42	2021	신규손상	A1	교대	백태	0.30	1.50		0.45	m²	1	0.54												
43	2021	신규손상	A1	교대	백태	0.20	0.80		0.16	m²	1	0.19												
44	2021	신규손상	A1	교대	균열(0.3mm미만)	0.20	0.80		0.80	m	1	0.96												
45	2021	신규손상	A2	교대	백태	0.20	0.60		0.12	m²	1	0.14												
46	2021	신규손상	A2	교대	백태	1.50	1.50		2.25	m²	1	2.70												

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역							결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역				점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량		2014	2014	2016	2016	
1	2018	기존보수	P1	받침장치	받침콘크리트 박락	0.20	0.30		0.12	㎡	2	0.14												
2	2018	기존보수	P1	받침장치	받침몰탈 균열(0.3mm미만)	0.20	0.20		0.20	m	1	0.24												
3	2018	기존보수	P1	받침장치	받침부식	0.10	4.00		1.00	ea	1	1.00												
4	2018	기존보수	P1	받침장치	받침부식	0.10	4.00		1.00	ea	1	1.00												
5	2020	기존손상	P1	교각	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96												
6	2018	기존보수	P1	교각	파손	0.10	0.10		0.02	㎡	2	0.02												
7	2018	기존보수	P1	교각	망상균열(0.3mm미만)	1.30	1.10		1.43	㎡	1	1.72												
8	2018	기존손상	P1	교각	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60												
9	2020	신규보수	P1	교각	균열(0.3mm미만)	0.20	0.20		0.20	m	1	0.24												
10	2021	신규손상	P1	교각	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72												
11	2021	신규손상	P1	교각	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72												
12	2021	신규손상	P1	교각	균열(0.3mm미만)	0.20	1.50		1.50	m	1	1.80												

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2018	기존손상	P2	교각	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
2	2018	기존보수	P2	받침장치	받침부식	0.05	4.00		1.00	ea	1	1.00											
3	2018	기존보수	P2	받침장치	솔플레이트 부식	0.10	4.00		0.40	㎡	1	0.48											
4	2018	기존보수	P2	받침장치	받침부식	0.05	4.00		1.00	ea	1	1.00											
5	2018	기존보수	P2	받침장치	솔플레이트 부식	0.10	4.00		0.40	㎡	1	0.48											
6	2018	기존보수	P2	교각	균열(0.3mm미만)	0.10	0.20		0.20	m	1	0.24											
7	2018	기존보수	P2	교각	균열(0.3mm미만)	0.20	1.10		1.10	m	1	1.32											
8	2020	기존손상	P2	교각	균열(0.3mm이상)	0.30	0.80		0.80	m	1	0.96											
9	2020	기존손상	P2	교각	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
10	2020	기존보수	P2	받침장치	받침몰탈 균열(0.3mm미만)	0.10	0.10		0.50	m	5	0.60											
11	2018	기존손상	P2	교각	균열(0.3mm미만)	0.10	0.20		0.20	m	1	0.24											
12	2020	기존손상	P2	교각	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
13	2021	신규손상	P2	교각	균열(0.3mm미만)	0.20	0.80		0.80	m	1	0.96											
14	2021	신규손상	P2	교각	균열(0.3mm미만)	0.10	0.60		0.60	m	1	0.72											
15	2021	신규손상	P2	교각	균열(0.3mm미만)	0.10	1.50		1.50	m	1	1.80											
16	2021	신규손상	P2	받침장치	받침몰탈 균열(0.3mm미만)	0.10	0.10		0.50	m	5	0.60											
17	2021	신규손상	P2	교각	균열(0.3mm미만)	0.20	1.00		1.00	m	1	1.20											
18	2021	신규손상	P2	교각	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2018	기존보수	P3	받침장치	받침몰탈 균열(0.3mm이상)	0.30	0.20		0.20	m	1	0.24											
2	2018	기존보수	P3	받침장치	받침몰탈 균열(0.3mm이상)	0.30	0.20		0.40	m	2	0.48											
3	2018	기존보수	P3	받침장치	받침부식	1.00	4.00		1.00	ea	1	1.00											
4	2018	기존보수	P3	받침장치	솔플레이트 부식	0.05	4.00		0.20	㎡	1	0.24											
5	2018	신규손상	P3	교각	망상균열(0.3mm미만)	0.40	1.50		0.60	㎡	1	0.72											cw=0.1
6	2018	기존손상	P3	교각	균열(0.3mm미만)	0.20	0.60		0.60	m	1	0.72											
7	2018	기존보수	P3	교각	균열(0.3mm미만)	0.20	0.20		0.20	m	1	0.24											
8	2018	기존손상	P3	교각	균열(0.3mm미만)	0.20	2.50		2.50	m	1	3.00											
9	2018	기존손상	P3	교각	균열(0.3mm미만)	0.20	1.00		1.00	m	1	1.20											
10	2018	기존손상	P3	교각	균열(0.3mm미만)	0.10	0.20		0.60	m	3	0.72											
11	2018	기존보수	P3	받침장치	받침몰탈 파손	0.15	0.12		0.02	㎡	1	0.02											
12	2018	기존보수	P3	받침장치	받침부식	0.10	4.00		1.00	ea	1	1.00											
13	2018	기존보수	P3	받침장치	받침부식	0.10	4.00		1.00	ea	1	1.00											
14	2020	신규보수	P3	교각	보수부 들뜸	0.30	0.30		0.09	㎡	1	0.11											
15	2018	기존손상	P3	교각	균열(0.3mm미만)	0.20	3.00		3.00	m	1	3.60											
16	2020	기존손상	P3	점검시설	난간파손				2.00	ea	2	2.00											
17	2020	기존손상	P3	교각	균열(0.3mm미만)	0.20	1.00		1.00	m	1	1.20											
18	2021	신규손상	P3	받침장치	받침몰탈 균열(0.3mm미만)	0.20	0.10		0.30	m	3	0.36											
19	2021	신규손상	P3	받침장치	받침몰탈 균열(0.3mm미만)	0.10	0.10		0.30	m	3	0.36											
20	2021	신규손상	P3	교각	균열(0.3mm미만)	0.10	1.40		1.40	m	1	1.68											
21	2021	신규손상	P3	교각	망상균열(0.3mm미만)	0.40	1.50		0.60	㎡	1	0.72											cw=0.1
22	2021	신규손상	P3	받침장치	받침몰탈 균열(0.3mm미만)	0.10	0.10		0.60	m	6	0.72											
23	2021	신규손상	P3	점검시설	난간파손				1.00	ea	1	1.00											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	신규보수	P4	교각	보수부 균열(0.3mm미만)	0.20	1.40		1.40	m	1	1.68											
2	2020	신규보수	P4	교각	균열(0.3mm미만)	0.20	1.10		1.10	m	1	1.32											
3	2018	기존손상	P4	교각	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
4	2018	기존손상	P4	교각	균열(0.3mm미만)	0.20	0.50		0.50	m	1	0.60											
5	2018	신규보수	P4	교각	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											
6	2018	신규보수	P4	교각	보수부 균열(0.3mm미만)	0.20	0.60		0.60	m	1	0.72											
7	2018	기존손상	P4	교각	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
8	2018	기존손상	P4	교각	시공이음부 균열(0.3mm미만)	0.20	11.60		11.60	m	1	13.92											
9	2018	기존손상	P4	교각	균열(0.3mm미만)	0.20	1.50		1.50	m	1	1.80											
10	2018	기존손상	P4	교각	균열(0.3mm미만)	0.20	0.80		0.80	m	1	0.96											
11	2018	기존보수	P4	받침장치	볼트체결불량				3.00	ea	3	3.00											
12	2018	기존보수	P4	받침장치	받침부식	0.10	4.00		1.00	ea	1	1.00											
13	2018	기존보수	P4	받침장치	솔플레이트 부식	0.05	4.00		0.20	㎡	1	0.24											
14	2018	기존보수	P4	받침장치	볼트체결불량				1.00	ea	1	1.00											
15	2018	기존보수	P4	받침장치	받침몰탈 균열(0.3mm미만)	0.20	0.20		0.60	m	3	0.72											
16	2018	기존보수	P4	받침장치	파손,철근노출	0.20	0.20		0.04	㎡	1	0.05											
17	2018	기존보수	P4	받침장치	받침부식	0.10	4.00		1.00	ea	1	1.00											
18	2018	기존보수	P4	받침장치	받침몰탈 균열(0.3mm미만)	0.20	0.15		0.15	m	1	0.18											
19	2018	기존보수	P4	받침장치	볼트탈락				1.00	ea	1	1.00											
20	2018	기존보수	P4	받침장치	받침미끌림		0.13		0.13	m	1	0.16											
21	2018	기존보수	P4	받침장치	받침미끌림		0.09		0.09	m	1	0.11											
22	2020	기존손상	P4	교각	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
23	2021	신규손상	P4	교각	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
24	2021	신규손상	P4	교각	균열(0.3mm미만)	0.20	1.00		1.00	m	1	1.20											
25	2021	신규손상	P4	교각	균열(0.3mm미만)	0.20	1.50		1.50	m	1	1.80											
26	2021	신규손상	P4	교각	균열(0.3mm미만)	0.20	1.00		1.00	m	1	1.20											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2018	기존보수	A1	접속옹벽 포장	포장파손,망상균열	11.00	20.00		220.00	㎡	1	264.00											
2	2018	기존보수	A1	접속옹벽 포장	포장파손	0.30	0.30		0.09	㎡	1	0.11											
3	2018	기존보수	A1	접속옹벽 포장	포장망상균열	1.00	0.50		0.50	㎡	1	0.60											
4	2018	기존보수	A1-5	신축이음	후타재 마모	0.70	11.25		39.38	㎡	5	47.25											
5	2018	기존보수	A1	접속옹벽 포장	체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1	0.30											
6	2018	기존보수	A1	접속옹벽 난간 연석	파손	0.70	18.00		12.60	㎡	1	15.12											
7	2020	기존손상	A1	접속옹벽 난간 연석	파손	0.40	0.40	30.00	0.16	㎡	1	0.19											
8	2018	기존손상	A1	접속옹벽 난간 연석	보수부 박락	0.40	0.30	30.00	0.12	㎡	1	0.14											
9	2018	기존보수	A1	접속옹벽 포장	체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1	0.30											
10	2018	기존보수	A1	접속옹벽 난간 연석	파손	0.20	0.60		0.12	㎡	1	0.14											
11	2018	기존손상	A1	접속옹벽 난간 연석	파손	0.70	1.00	30.00	0.70	㎡	1	0.84											
12	2018	기존보수	A1-5	신축이음	후타재 마모	0.70	11.25		39.38	㎡	5	47.25											
13	2018	기존손상	A1	접속옹벽 난간 연석	파손	0.70	1.00	30.00	0.70	㎡	1	0.84											
14	2018	기존손상	A1	접속옹벽 난간 연석	파손	0.30	0.50	30.00	0.15	㎡	1	0.18											
15	2018	기존보수	A1	접속옹벽 난간 연석	박리,박락,들뜸	0.20	4.00		0.80	㎡	1	0.96											
16	2018	기존보수	A1	접속옹벽 포장	포장패임	0.50	0.70		0.35	㎡	1	0.42											
17	2018	기존보수	A1-1	신축이음	후타재 파손	0.20	0.80		0.16	㎡	1	0.19											
18	2018	기존손상	A1	접속옹벽 포장	포장균열		9.00		9.00	m	1	10.80											
19	2018	기존손상	A1	접속옹벽 포장	포장균열		9.00		9.00	m	1	10.80											
20	2018	기존보수	A1-3	신축이음	누수(신축이음부)		23.50		117.50	m	5	141.00											
21	2018	기존보수	A1-1	신축이음	후타재 파손	0.70	11.25		7.88	㎡	1	9.45											
22	2018	기존손상	A1	접속옹벽 포장	소성변형	1.00	15.00		15.00	㎡	1	18.00											
23	2018	기존보수	A1-2	신축이음	후타재 파손	0.70	11.25		7.88	㎡	1	9.45											
24	2018	기존보수	A1-5	신축이음	후타재 파손	0.20	0.20		0.04	㎡	1	0.05											
25	2018	기존손상	A1	접속옹벽 난간 연석	난간변형		2.00		2.00	m	1	2.40											
26	2020	기존손상	A1	접속옹벽 난간 연석	덮개파손				1.00	ea	1	1.00											
27	2018	기존보수	A1-5	신축이음	후타재 파손	0.20	0.30		0.12	㎡	2	0.14											
28	2020	기존손상	A1	접속옹벽 난간 연석	교명주 전도				1.00	ea	1	1.00											
29	2018	기존손상	A1	접속옹벽 난간 연석	균열(0.3mm미만)	0.20	0.60		0.60	m	1	0.72											
30	2018	기존손상	A1	접속옹벽 난간 연석	균열(0.3mm미만)	0.20	0.60		1.80	m	3	2.16											
31	2020	신규보수	A1	접속옹벽 포장	포트홀	0.50	0.30		0.15	㎡	1	0.18											
32	2020	기존손상	A1	접속옹벽 포장	소성변형	2.00	1.00		2.00	㎡	1	2.40											
33	2020	기존손상	A1	접속옹벽 포장	소성변형	1.00	1.00		1.00	㎡	1	1.20											
34	2020	기존손상	A1	접속옹벽 포장	포장균열		1.50		1.50	m	1	1.80											
35	2020	기존손상	A1	접속옹벽 난간 연석	파손	0.50	0.50	30.00	0.25	㎡	1	0.30											
36	2020	기존손상	A1	접속옹벽 난간 연석	파손	0.50	0.50	30.00	0.25	㎡	1	0.30											
37	2021	신규손상	A1	접속옹벽 난간 연석	파손	0.70	1.00	30.00	0.70	㎡	1	0.84											
38	2021	신규손상	A1	접속옹벽 난간 연석	균열(0.3mm미만)	0.20	0.70		0.70	m	1	0.84											
39	2021	신규손상	A1	접속옹벽 포장	포장파손	0.10	1.00		0.10	㎡	1	0.12											
40	2021	신규손상	A1	접속옹벽 포장	소성변형	1.50	6.00		9.00	㎡	1	10.80											
41	2021	신규손상	A1	접속옹벽 포장	포장균열		10.00		40.00	m	4	48.00											
42	2021	신규손상	A1-3	신축이음	후타재 파손	0.40	0.80	30.00	0.32	㎡	1	0.38											
43	2021	신규손상	A1	접속옹벽 포장	포장망상균열	0.50	1.50		0.75	㎡	1	0.90											
44	2021	신규손상	A1	접속옹벽 포장	포장패임	0.20	0.40		0.24	㎡	3	0.29											
45	2021	신규손상	A1	접속옹벽 포장	포장파손	0.10	0.40		0.08	㎡	2	0.10											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
46	2021	신규손상	A1	접속옹벽 포장	포장파손	0.30	7.00		2.10	㎡	1	2.52											
47	2021	신규손상	A1-3	신축이음	후타재 파손	0.30	1.00	30.00	0.60	㎡	2	0.72											
48	2021	신규손상	A1-4	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.20	0.40		1.60	m	4	1.92											
49	2021	신규손상	A1	접속옹벽 포장	포장균열		0.60		0.60	m	1	0.72											
50	2021	신규손상	A1	접속옹벽 포장	포장균열		0.50		0.50	m	1	0.60											
51	2021	신규손상	A1-5	신축이음	후타재 파손	0.30	0.30	30.00	0.09	㎡	1	0.11											
52	2021	신규손상	A1-5	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.20	0.40		1.20	m	3	1.44											
53	2021	신규손상	A1	접속옹벽 난간 연석	균열(0.3mm미만)	0.70	0.70		3.50	m	5	4.20											
54	2021	신규손상	A1	접속옹벽 난간 연석	파손	0.30	1.00	30.00	0.30	㎡	1	0.36											
55	2021	신규손상	A1	접속옹벽 난간 연석	파손	0.30	1.00	30.00	0.30	㎡	1	0.36											
56	2021	신규손상	A1-5	신축이음	후타재 마모	0.70	22.50		15.75	㎡	1	18.90											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2018	기존보수	A2	접속옹벽 난간 여석	파손	0.20	0.80		0.16	㎡	1	0.19											
2	2018	기존보수	A2	접속옹벽 난간 여석	안내표지판 고정불량				2.00	ea	2	2.00											
3	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		10.00		10.00	m	1	12.00											
4	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		2.00		2.00	m	1	2.40											
5	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		3.00		3.00	m	1	3.60											
6	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		6.00		6.00	m	1	7.20											
7	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		6.00		6.00	m	1	7.20											
8	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		6.00		6.00	m	1	7.20											
9	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		2.50		2.50	m	1	3.00											
10	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		6.00		6.00	m	1	7.20											
11	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		3.00		3.00	m	1	3.60											
12	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		3.00		3.00	m	1	3.60											
13	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		2.50		2.50	m	1	3.00											
14	2018	기존보수	A2	접속옹벽 포장	탄력봉 파손				1.00	ea	1	1.00											
15	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		4.00		4.00	m	1	4.80											
16	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		2.50		2.50	m	1	3.00											
17	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		5.00		5.00	m	1	6.00											
18	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		5.00		5.00	m	1	6.00											
19	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		2.00		2.00	m	1	2.40											
20	2018	기존보수	A2	접속옹벽 난간 여석	박락	1.00	1.00		1.00	㎡	1	1.20											
21	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		6.00		6.00	m	1	7.20											
22	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		6.00		6.00	m	1	7.20											
23	2018	기존보수	A2	접속옹벽 난간 여석	철근노출	0.10	0.10		0.01	㎡	1	0.01											
24	2018	기존보수	A2	접속옹벽 난간 여석	파손	0.20	4.00		0.80	㎡	1	0.96											
25	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		6.00		6.00	m	1	7.20											
26	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		6.00		6.00	m	1	7.20											
27	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		3.00		3.00	m	1	3.60											
28	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		9.00		9.00	m	1	10.80											
29	2018	기존보수	A2	접속옹벽 난간 여석	박락	1.00	0.30		0.30	㎡	1	0.36											
30	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		9.00		9.00	m	1	10.80											
31	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		3.00		3.00	m	1	3.60											
32	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장망상균열	2.00	3.00		6.00	㎡	1	7.20											
33	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		9.00		9.00	m	1	10.80											
34	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		6.00		6.00	m	1	7.20											
35	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장망상균열	1.20	9.00		10.80	㎡	1	12.96											
36	2018	기존보수	A2	접속옹벽 난간 여석	박락	1.00	0.30		0.30	㎡	1	0.36											
37	2018	기존보수	A2	접속옹벽 난간 여석	파손	0.20	0.60		0.12	㎡	1	0.14											
38	2018	기존손상	A2	접속옹벽 난간 여석	균열(0.3mm미만)	0.20	0.60		0.60	m	1	0.72											
39	2018	기존보수	A2	접속옹벽 난간 여석	파손	0.60	0.30		0.18	㎡	1	0.22											
40	2018	기존보수	A2	접속옹벽 난간 여석	철근노출	0.10	0.10		0.05	㎡	5	0.06											
41	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		8.00		8.00	m	1	9.60											
42	2018	기존손상	A2	접속옹벽 난간 여석	균열(0.3mm미만)	0.20	0.60		0.60	m	1	0.72											
43	2021	신규손상	A2	접속옹벽 난간 여석	균열(0.3mm미만)	0.20	1.00		1.00	m	1	1.20											
44	2018	기존보수	A2	접속옹벽 난간 여석	볼트체결불량				1.00	ea	1	1.00											
45	2018	기존손상	A2	접속옹벽 포장	소성변형	6.00	10.00		60.00	㎡	1	72.00											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
46	2020	기존손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		9.00		9.00	m	1	10.80											
47	2020	기존손상	A2	접속옹벽 난간 연석	균열(0.3mm미만)	0.20	0.50		1.00	m	2	1.20											
48	2021	신규손상	A2	접속옹벽 난간 연석	균열(0.3mm미만)	0.20	0.70		0.70	m	1	0.84											
49	2021	신규손상	A2	접속옹벽 난간 연석	균열(0.3mm미만)	0.20	0.70		0.70	m	1	0.84											
50	2021	신규손상	A2	접속옹벽 난간 연석	균열(0.3mm이상)	0.30	0.70		0.70	m	1	0.84											
51	2021	신규손상	A2	접속옹벽 난간 연석	균열(0.3mm미만)	0.20	0.70		1.40	m	2	1.68											
52	2021	신규손상	A2	접속옹벽 난간 연석	박락	1.00	0.70	30.00	0.70	㎡	1	0.84											
53	2021	신규손상	A2	접속옹벽 포장	포장망상균열	0.80	30.00		24.00	㎡	1	28.80											
54	2021	신규손상	A2	접속옹벽 포장	포장망상균열	0.80	10.00		8.00	㎡	1	9.60											
55	2021	신규손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		2.50		2.50	m	1	3.00											
56	2021	신규손상	A2	접속옹벽 포장	포장망상균열	2.50	2.50		6.25	㎡	1	7.50											
57	2021	신규손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		7.00		7.00	m	1	8.40											
58	2021	신규손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		5.00		5.00	m	1	6.00											
59	2021	신규손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		5.00		5.00	m	1	6.00											
60	2021	신규손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		9.00		9.00	m	1	10.80											
61	2021	신규손상	A2	접속옹벽 포장	포장망상균열	0.80	10.00		8.00	㎡	1	9.60											
62	2021	신규손상	A2	접속옹벽 포장	포장망상균열	0.80	50.00		40.00	㎡	1	48.00											
63	2021	신규손상	A2	접속옹벽 포장	포장균열		12.00		12.00	m	1	14.40											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	A1	시점측 옹벽	보수부 박락	0.20	0.80	30.00	0.16	㎡	1	0.19											
2	2018	기존보수	A1	시점측 옹벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
3	2018	기존보수	A1	시점측 옹벽	균열(0.3mm미만)	0.20	1.50		1.50	m	1	1.80											
4	2018	기존보수	A1	시점측 옹벽	균열(0.3mm미만)	0.10	1.50		1.50	m	1	1.80											
5	2018	기존손상	A1	시점측 옹벽	철근노출	0.10	0.30	20.00	0.03	㎡	1	0.04											
6	2018	기존보수	A1	시점측 옹벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	1.30		1.30	m	1	1.56											
7	2018	기존보수	A1	시점측 옹벽	누수흔적	0.50	0.50		0.25	㎡	1	0.30											
8	2018	기존손상	A1	시점측 옹벽	보수부 박락	0.30	0.50	30.00	0.15	㎡	1	0.18											
9	2018	기존보수	A1	시점측 옹벽	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
10	2018	기존보수	A1	시점측 옹벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.20		0.20	m	1	0.24											
11	2018	기존보수	A1	시점측 옹벽	균열(0.3mm미만)	0.10	0.25		0.25	m	1	0.30											
12	2018	기존보수	A1	시점측 옹벽	균열(0.3mm미만)	0.10	1.30		1.30	m	1	1.56											
13	2018	기존보수	A1	시점측 옹벽	균열(0.3mm미만)	0.10	1.50		1.50	m	1	1.80											
14	2018	기존보수	A1	시점측 옹벽	파손	0.20	0.20		0.04	㎡	1	0.05											
15	2020	신규보수	A1	시점측 옹벽	박락	1.00	0.30		0.30	㎡	1	0.36											
16	2018	기존보수	A1	시점측 옹벽	백태	0.10	0.10		0.01	㎡	1	0.01											
17	2020	신규보수	A1	시점측 옹벽	백태	0.15	1.00		0.15	㎡	1	0.18											
18	2018	기존보수	A1	시점측 옹벽	박락	0.20	0.30		0.06	㎡	1	0.07											
19	2018	기존보수	A1	시점측 옹벽	백태	0.10	0.10		0.01	㎡	1	0.01											
20	2018	기존보수	A1	시점측 옹벽	박락	0.20	0.20		0.04	㎡	1	0.05											
21	2018	기존보수	A1	시점측 옹벽	철근노출	0.30	4.00		1.20	㎡	1	1.44											
22	2018	기존보수	A1	시점측 옹벽	박락	0.20	0.30		0.06	㎡	1	0.07											
23	2018	기존보수	A1	시점측 옹벽	박락	0.20	0.30		0.06	㎡	1	0.07											
24	2020	신규보수	A1	시점측 옹벽	파손	0.20	0.10		0.02	㎡	1	0.02											
25	2018	기존보수	A1	시점측 옹벽	박락	1.00	0.20		0.20	㎡	1	0.24											
26	2020	기존손상	A1	시점측 옹벽	잡풀식생				2.00	ea	2	2.00											
27	2018	기존보수	A1	시점측 옹벽	철근노출	0.10	0.30		0.15	㎡	5	0.18											
28	2018	기존보수	A1	시점측 옹벽	박락	0.20	0.30		0.06	㎡	1	0.07											
29	2020	신규보수	A1	시점측 옹벽	백태	0.20	0.40		0.08	㎡	1	0.10											
30	2020	신규보수	A1	시점측 옹벽	박락	0.20	0.50		0.10	㎡	1	0.12											
31	2020	기존손상	A1	시점측 옹벽	박락	0.20	0.40	30.00	0.08	㎡	1	0.10											
32	2020	기존손상	A1	시점측 옹벽	박락	0.40	0.10	30.00	0.04	㎡	1	0.05											
33	2021	신규손상	A1	시점측 옹벽	균열(0.3mm이상)	0.30	1.80		1.80	m	1	2.16											
34	2021	신규손상	A1	시점측 옹벽	박락	0.40	0.30	30.00	0.12	㎡	1	0.14											
35	2021	신규손상	A1	시점측 옹벽	박락	0.30	1.00	10.00	0.30	㎡	1	0.36											
36	2021	신규손상	A1	시점측 옹벽	철근노출	0.30	0.10	20.00	0.03	㎡	1	0.04											
37	2021	신규손상	A1	시점측 옹벽	철근노출	1.50	0.10	20.00	0.15	㎡	1	0.18											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2018	기존보수	A2	종점측 옹벽	실런트 열화	0.10	3.80		3.80	m	1	4.56											
2	2018	기존손상	A2	종점측 옹벽	균열(0.3mm미만)	0.30	1.50		1.50	m	1	1.80											
3	2018	기존손상	A2	종점측 옹벽	철근노출	0.10	0.30	20.00	0.03	㎡	1	0.04											
4	2018	기존손상	A2	종점측 옹벽	균열(0.3mm미만)	0.20	1.50		1.50	m	1	1.80											
5	2018	기존손상	A2	종점측 옹벽	보수부 균열(0.3mm이상)	0.30	0.90		0.90	m	1	1.08											
6	2018	기존보수	A2	종점측 옹벽	박락	0.10	2.00		0.20	㎡	1	0.24											
7	2018	신규보수	A2	종점측 옹벽	박락	0.50	1.50		0.75	㎡	1	0.90											
8	2018	기존손상	A2	종점측 옹벽	균열(0.3mm미만)	0.20	4.00		4.00	m	1	4.80											
9	2018	기존손상	A2	종점측 옹벽	파손	0.10	0.90	30.00	0.09	㎡	1	0.11											
10	2018	기존보수	A2	종점측 옹벽	박락	0.30	0.30		0.09	㎡	1	0.11											
11	2018	기존보수	A2	종점측 옹벽	박락	0.60	0.30		0.18	㎡	1	0.22											
12	2018	기존보수	A2	종점측 옹벽	박락	1.00	0.30		0.30	㎡	1	0.36											
13	2018	기존보수	A2	종점측 옹벽	파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1	0.01											
14	2020	기존손상	A2	종점측 옹벽	이격(신축이음부)	60.00	2.80		2.80	m	1	3.36											
15	2018	신규보수	A2	종점측 옹벽	철근노출	0.10	0.20		0.04	㎡	2	0.05											
16	2020	기존손상	A2	종점측 옹벽	이격(신축이음부)	20.00	2.50		2.50	m	1	3.00											
17	2020	기존손상	A2	종점측 옹벽	이격(신축이음부)	30.00	2.50		2.50	m	1	3.00											
18	2020	기존손상	A2	종점측 옹벽	균열(0.3mm이상)	0.40	1.80		1.80	m	1	2.16											
19	2020	기존손상	A2	종점측 옹벽	철근노출	0.20	0.80	20.00	0.16	㎡	1	0.19											
	2021																						

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2018	신규보수	A1, BOX1	접속옹벽 내부	보수부 백태	0.10	0.20		0.06	㎡	3	0.07											
2	2018	신규보수	A1, BOX1	접속옹벽 내부	백태	0.10	0.20		0.02	㎡	1	0.02											
3	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	누수,백태(신축이음부)		2.50		2.50	m	1	3.00											
4	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	백태	0.20	1.00		0.20	㎡	1	0.24											
5	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	철근노출	0.30	0.10	20.00	0.03	㎡	1	0.04											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	2.20		2.20	m	1	2.64											
2	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	6.00		6.00	m	1	7.20											
3	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.70		1.70	m	1	2.04											
4	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.50		1.50	m	1	1.80											
5	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.50		1.50	m	1	1.80											
6	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.50		1.50	m	1	1.80											
7	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.80		1.80	m	1	2.16											
8	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	1.50		1.50	m	1	1.80											
9	2018	신규보수	A1, BOX1	접속옹벽 내부	재료분리	0.20	1.30		0.26	㎡	1	0.31											
10	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	망상균열(0.3mm미만)	2.00	7.00		14.00	㎡	1	16.80											
11	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
12	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		2.00	m	1	2.40											
13	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40		0.40	m	1	0.48											
14	2018	기존보수	A1, BOX1	접속옹벽 내부	재료분리	0.50	1.50		0.75	㎡	1	0.90											
15	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.80		1.80	m	1	2.16											
16	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	거푸집미제거	0.20	1.20		1.00	ea	1	1.00											
17	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	재료분리	2.50	1.00	10.00	2.50	㎡	1	3.00											
18	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	백태	0.30	0.30		0.09	㎡	1	0.11											
19	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	거푸집미제거	0.50	1.00		1.00	ea	1	1.00											
20	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	0.50		0.50	m	1	0.60											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2018	기존보수	A1, BOX1	접속옹벽 내부	망상균열(0.3mm미만)	14.00	4.00		56.00	㎡	1	67.20											
2	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	누수(신축이음부)		9.00		9.00	m	1	10.80											
3	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	2.00		2.00	m	1	2.40											
4	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	2.50		2.50	m	1	3.00											
5	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	2.00		2.00	m	1	2.40											
6	2020	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	1.80		5.40	m	3	6.48											
7	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	거푸집미제거	0.40	9.00		1.00	ea	1	1.00											
8	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
9	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	백태	0.20	0.10		0.02	㎡	1	0.02											
10	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	1.50		3.00	m	2	3.60											
11	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	재료분리	0.20	2.50	10.00	0.50	㎡	1	0.60											
12	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.50		0.50	m	1	0.60											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2018	기존보수	A1, BOX1	접속옹벽 내부	망상균열(0.3mm미만)	15.00	4.00		60.00	㎡	1	72.00											
2	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	누수(신축이음부)		9.00		9.00	m	1	10.80											
3	2018	기존보수	A1, BOX1	접속옹벽 내부	망상균열(0.3mm미만)	4.00	4.00		16.00	㎡	1	19.20											
4	2018	기존보수	A1, BOX1	접속옹벽 내부	박락,철근노출	0.40	1.20		0.48	㎡	1	0.58											
5	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	2.00		2.00	m	1	2.40											
6	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
7	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	2.00		2.00	m	1	2.40											
8	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	2.00		2.00	m	1	2.40											
9	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	2.00		2.00	m	1	2.40											
10	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	재료분리	0.60	0.30	10.00	0.18	㎡	1	0.22											
11	2020	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	거푸집미제거	0.40	4.00		1.00	ea	1	1.00											
12	2020	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	거푸집미제거	0.40	2.50		1.00	ea	1	1.00											
13	2020	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	거푸집미제거	0.40	5.00		1.00	ea	1	1.00											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2018	기존보수	A1, BOX1	접속옹벽 내부	재료분리	0.80	1.10		0.88	㎡	1	1.06											
2	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	2.00		2.00	m	1	2.40											
3	2018	기존보수	A1, BOX1	접속옹벽 내부	망상균열(0.3mm미만)	4.00	4.00		16.00	㎡	1	19.20											
4	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	누수(신축이음부)		9.00		9.00	m	1	10.80											
5	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.20		0.20	m	1	0.24											
6	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		2.00	m	1	2.40											
7	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		2.00	m	1	2.40											
8	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	2.20		2.20	m	1	2.64											
9	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		2.00	m	1	2.40											
10	2018	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	0.60		0.60	m	1	0.72											
11	2020	기존손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.80		1.80	m	1	2.16											
12	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	1.00		1.00	m	1	1.20											
13	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	2.50		2.50	m	1	3.00											
14	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	2.50		2.50	m	1	3.00											
15	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	1.20		1.20	m	1	1.44											
16	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	철근노출	0.30	0.20	20.00	0.06	㎡	1	0.07											
17	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	누수,백태(신축이음부)		9.00		9.00	m	1	10.80											
18	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	재료분리	0.60	0.80	10.00	0.48	㎡	1	0.58											
19	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	재료분리	0.30	3.50	10.00	1.05	㎡	1	1.26											
20	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	재료분리	1.00	3.00	10.00	3.00	㎡	1	3.60											
21	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.50		1.50	m	1	1.80											
22	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		2.00	m	1	2.40											
23	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		2.00	m	1	2.40											
24	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	3.00		3.00	m	1	3.60											
25	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		2.00	m	1	2.40											
26	2021	신규손상	A1, BOX1	접속옹벽 내부	백태	0.30	2.00		0.60	㎡	1	0.72											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역							결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역				점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량		2014	2014	2016	2016	
1	2021		A1, BOX2	접속옹벽 내부	상태양호																			

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2018	기존손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
2	2018	기존손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	4.00		4.00	m	1	4.80											
3	2018	기존손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	5.00		5.00	m	1	6.00											
4	2018	기존손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	2.00		2.00	m	1	2.40											
5	2018	기존손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	1.10		1.10	m	1	1.32											
6	2018	기존손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	1.60		1.60	m	1	1.92											
7	2018	기존보수	A1, B0X2	접속옹벽 내부	보수부 박리	2.00	2.00		4.00	㎡	1	4.80											
8	2018	기존손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	1.60		1.60	m	1	1.92											
9	2018	기존손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	6.00		6.00	m	1	7.20											
10	2018	기존손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	1.00		1.00	m	1	1.20											
11	2021	신규손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	1.50		1.50	m	1	1.80											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2018	기존보수	A1, B0X2	접속옹벽 내부	재료분리	1.50	2.00		3.00	㎡	1	3.60											
2	2018	기존손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	누수(신축이음부)		5.30		5.30	m	1	6.36											
3	2018	기존보수	A1, B0X2	접속옹벽 내부	재료분리	1.00	1.20		1.20	㎡	1	1.44											
4	2018	기존보수	A1, B0X2	접속옹벽 내부	철근노출	0.20	0.25		0.05	㎡	1	0.06											
5	2018	기존손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	2.20		2.20	m	1	2.64											
6	2018	기존손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	철근노출	0.10	0.40	20.00	0.04	㎡	1	0.05											
7	2018	기존보수	A1, B0X2	접속옹벽 내부	균열(0.3mm이상)	0.30	0.60		0.60	m	1	0.72											
8	2021	신규손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	재료분리,철근노출	1.00	0.80	20.00	0.80	㎡	1	0.96											
9	2021	신규손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	재료분리	1.00	1.00	10.00	1.00	㎡	1	1.20											
10	2021	신규손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	2.50		2.50	m	1	3.00											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2018	기존보수	A1, B0X2	접속옹벽 내부	보수부 박리	3.20	3.00		9.60	㎡	1	11.52											
2	2018	기존손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	누수(신축이음부)		9.00		9.00	m	1	10.80											
3	2018	기존보수	A1, B0X2	접속옹벽 내부	재료분리	2.00	1.00		4.00	㎡	2	4.80											
4	2018	기존손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	1.50		1.50	m	1	1.80											
5	2020	기존손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.50		1.50	m	1	1.80											
6	2020	기존손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.50		1.50	m	1	1.80											
7	2021	신규손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	0.80		0.80	m	1	0.96											
8	2021	신규손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	재료분리	0.40	1.00	10.00	0.40	㎡	1	0.48											
9	2021	신규손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	재료분리	0.80	1.20	10.00	0.96	㎡	1	1.15											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2018	기존손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.50		1.50	m	1	1.80											
2	2018	기존보수	A1, B0X2	접속옹벽 내부	보수부 박리	1.50	4.00		6.00	㎡	1	7.20											
3	2018	기존보수	A1, B0X2	접속옹벽 내부	보수부 박리	0.30	2.00		0.60	㎡	1	0.72											
4	2018	기존보수	A1, B0X2	접속옹벽 내부	파손	0.30	0.30		0.09	㎡	1	0.11											
5	2018	기존손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	누수(신축이음부)		5.30		5.30	m	1	6.36											
6	2018	기존손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.80		1.80	m	1	2.16											
7	2018	기존보수	A1, B0X2	접속옹벽 내부	박락	4.00	2.00		8.00	㎡	1	9.60											
8	2018	기존보수	A1, B0X2	접속옹벽 내부	층분리	1.00	1.00		1.00	m	1	1.20											
9	2020	기존손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	1.38		1.38	m	1	1.66											
10	2021	신규손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	망상균열(0.3mm미만)	0.50	0.90		0.45	㎡	1	0.54											
11	2021	신규손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	누수(신축이음부)		5.30		5.30	m	1	6.36											
12	2021	신규손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	재료분리	0.10	1.00	10.00	0.30	㎡	3	0.36											
13	2021	신규손상	A1, B0X2	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.80		1.80	m	1	2.16											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2020	기존손상	A1, BOX3	접속옹벽 내부	누수(신축이음부)		9.00		9.00	m	1	10.80											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2018	기존손상	A1, B0X3	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		2.00	m	1	2.40											
2	2018	기존보수	A1, B0X3	접속옹벽 내부	보수부 박리	0.60	0.60		0.36	㎡	1	0.43											
3	2018	기존손상	A1, B0X3	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.20		1.20	m	1	1.44											
4	2018	기존손상	A1, B0X3	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.50		1.50	m	1	1.80											
5	2020	기존손상	A1, B0X3	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	2.00		2.00	m	1	2.40											
6	2021	신규손상	A1, B0X3	접속옹벽 내부	재료분리	1.50	0.80	10.00	1.20	㎡	1	1.44											
7	2021	신규손상	A1, B0X3	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2018	기존보수	A1, B0X3	접속옹벽 내부	보수부 박리	1.30	5.00		6.50	㎡	1	7.80											
2	2018	기존손상	A1, B0X3	접속옹벽 내부	누수(신축이음부)		9.00		9.00	m	1	10.80											
3	2018	기존손상	A1, B0X3	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	1.30		1.30	m	1	1.56											
4	2018	기존손상	A1, B0X3	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	2.10		2.10	m	1	2.52											
5	2018	기존손상	A1, B0X3	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	0.80		0.80	m	1	0.96											
6	2018	기존보수	A1, B0X3	접속옹벽 내부	균열(0.3mm이상)	0.30	1.50		1.50	m	1	1.80											
7	2018	기존보수	A1, B0X3	접속옹벽 내부	재료분리	0.30	1.00		0.30	㎡	1	0.36											
8	2018	기존보수	A1, B0X3	접속옹벽 내부	균열(0.3mm이상)	0.30	0.30		0.30	m	1	0.36											
9	2018	기존보수	A1, B0X3	접속옹벽 내부	재료분리	2.00	2.00		4.00	㎡	1	4.80											
10	2018	기존보수	A1, B0X3	접속옹벽 내부	재료분리	0.30	0.30		0.09	㎡	1	0.11											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2018	기존손상	A1, B0X3	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	2.00		2.00	m	1	2.40											
2	2018	기존손상	A1, B0X3	접속옹벽 내부	누수(신축이음부)		9.00		9.00	m	1	10.80											
3	2018	기존손상	A1, B0X3	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.50		1.50	m	1	1.80											
4	2018	기존손상	A1, B0X3	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.30		1.30	m	1	1.56											
5	2020	기존손상	A1, B0X3	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	2.00		2.00	m	1	2.40											
6	2021	신규손상	A1, B0X3	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		2.00	m	1	2.40											
7	2021	신규손상	A1, B0X3	접속옹벽 내부	재료분리	1.50	0.40	10.00	0.60	㎡	1	0.72											
8	2021	신규손상	A1, B0X3	접속옹벽 내부	재료분리	0.60	0.40	10.00	0.24	㎡	1	0.29											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2018	기존보수	A1, B0X3	접속옹벽 내부	철근노출	0.10	0.10		0.01	㎡	1	0.01											
2	2020	기존손상	A1, B0X3	접속옹벽 내부	누수(신축이음부)		9.00		9.00	m	1	10.80											
3	2020	기존손상	A1, B0X3	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
4	2020	기존손상	A1, B0X3	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	2.00		2.00	m	1	2.40											
5	2021	신규손상	A1, B0X3	접속옹벽 내부	누수(신축이음부)		9.00		9.00	m	1	10.80											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2018	기존손상	A1, BOX4	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											
2	2021	신규손상	A1, BOX4	접속옹벽 내부	누수(신축이음부)		9.00		9.00	m	1	10.80											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2018	기존손상	A1, BOX4	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	0.80		0.80	m	1	0.96											
2	2021	신규손상	A1, BOX4	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.00		1.00	m	1	1.20											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2018	기존손상	A1, BOX4	접속옹벽 내부	누수(신축이음부)		9.00		9.00	m	1	10.80											
2	2018	기존보수	A1, BOX4	접속옹벽 내부	체수	0.50	5.00		2.50	㎡	1	3.00											
3	2018	기존보수	A1, BOX4	접속옹벽 내부	백태	0.30	1.20		0.36	㎡	1	0.43											
4	2018	기존손상	A1, BOX4	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	1.20		1.20	m	1	1.44											
5	2018	기존손상	A1, BOX4	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	1.50		1.50	m	1	1.80											
6	2018	기존보수	A1, BOX4	접속옹벽 내부	망상균열(0.3mm미만)	11.00	4.20		46.20	㎡	1	55.44											
7	2018	기존보수	A1, BOX4	접속옹벽 내부	재료분리	0.30	0.50		0.15	㎡	1	0.18											
8	2018	기존보수	A1, BOX4	접속옹벽 내부	백태	0.40	3.00		1.20	㎡	1	1.44											
9	2020	기존손상	A1, BOX4	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	2.00		2.00	m	1	2.40											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2018	기존보수	A1, BOX4	접속옹벽 내부	보수부 박리	3.00	4.00		12.00	㎡	1	14.40											
2	2018	기존손상	A1, BOX4	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	1.20		1.20	m	1	1.44											
3	2018	기존손상	A1, BOX4	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	1.20		1.20	m	1	1.44											
4	2018	기존손상	A1, BOX4	접속옹벽 내부	누수(신축이음부)		6.00		6.00	m	1	7.20											
5	2018	기존보수	A1, BOX4	접속옹벽 내부	보수부 박리	1.00	1.20		1.20	㎡	1	1.44											
6	2018	기존손상	A1, BOX4	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	1.80		1.80	m	1	2.16											
7	2018	기존손상	A1, BOX4	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.20	1.80		1.80	m	1	2.16											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	
1	2018	기존손상	A1, BOX4	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	3.00		3.00	m	1	3.60											
2	2018	기존보수	A1, BOX4	접속옹벽 내부	박락	1.00	1.50		1.50	㎡	1	1.80											
3	2018	기존보수	A1, BOX4	접속옹벽 내부	철근노출	0.20	0.20		0.04	㎡	1	0.05											
4	2018	기존손상	A1, BOX4	접속옹벽 내부	누수(신축이음부)		9.00		9.00	m	1	10.80											
5	2018	기존손상	A1, BOX4	접속옹벽 내부	폐콘크리트적치	3.00	3.00		9.00	㎡	1	10.80											
6	2018	기존손상	A1, BOX4	접속옹벽 내부	누수(신축이음부)		9.00		9.00	m	1	10.80											
7	2018	기존손상	A1, BOX4	접속옹벽 내부	거푸집미제거				1.00	ea	1	1.00											
8	2018	기존보수	A1, BOX4	접속옹벽 내부	철근노출	0.10	0.10		0.01	㎡	1	0.01											
9	2020	기존손상	A1, BOX4	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		2.00	m	1	2.40											
10	2021	신규손상	A1, BOX4	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	2.00		2.00	m	1	2.40											
11	2021	신규손상	A1, BOX4	접속옹벽 내부	균열(0.3mm미만)	0.10	5.00		5.00	m	1	6.00											

연번	적출 년도	손상 구분	위 치	부 재	결함종류	결함규모						보수 물량	보수내역						결함부 사진			외관조사 망도	비 고
						폭	길이	깊이	수량	단위	개소		1차보수내역			2차보수내역			점검	보수	점검		
						mm	m	m					년월	보수공법	물량	년월	보수공법	물량	2014	2014	2016	2016	