시설물관리대장(터널)

시 설 물 번 호	TU2024-0000119
관 리 번 호	
시 설 물 명	오리울생태터널(익산)

내 용
1. 기본현황
2. 상세제원
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력
4. 보수·보강 이력
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료

관리주체 : 서부내륙고속도로(주)

소 유 자 : 국토교통부 전화번호 : 044-864-0972

보 관 자 :

1. 기본현황

시설물번호	관리번호	시설물명	노선		시설물분류			
			구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상
TU2024-0000119		오리울생태터널(익산)	고속국도	고속국도17호선	1종시설물에 해당하지 않는 고속국도 · 일반국도 및 특별시도 · 광역시도의 터널	2종	터널	유

주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체	관리주체구분				소유자	소유자구분			
					공공			민간		공공			민간
					중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업			중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업	
충청남도	부여군	은산면 오번리 산 54-1		서부내륙고속도로(주)				V	국토교통부	V			

사업계획 승인일	준공 (사용승인)일	하자담보책임 만료일	2. 상세제원	3. 안점점검 및 정밀안전진단 이력	4. 보수 · 보강 이력	환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)	5. 첨부자료 목록
2019년 12월 06일	2024년 12월 09일	2031년 12월 08일	유	무	무	무	오리울생태터널(하) 1.jpg 오리울생태터널(하) 1.jpg 오리울생태터널(하) 2.jpg 오리울생태터널(하) 2.jpg

설계기간	설계자	공사기간	시공자	총공사비(백만원)
2000-12-05 ~ 2019-12-31	(주)서영엔지니어링	2019-12-10 ~ 2024-12-09	(주)대우건설	1,410

내진정보	내진설계 대상 유무	내진설계 적용 유무	적용내진설계기준	내진성능평가 실시 유무	내진보강 유무
	대상	적용		미실시	미실시

영21조대상	감리기간	감리자(책임감리원)	사업주체(발주자)	공사명	공사감독 · 공사관리관
아니오	2019-12-10 ~ 2024-12-09	(주)한국종합기술(김용준)	서부내륙고속도로(주)	평택~부여~익산(서부내륙)고속도로 민간투자사업	박영국

기타 기본현황

작성일	작성자	최종 수정일	최종 수정자
2024년 11월 28일	서부내륙고속도로(주) (인)	2024년 12월 05일	권세용

비고	

2. 상세제원

시설물명	터널 시점위치 (읍면동리까지 기입)	터널 종점위치 (읍면동리까지 기입)	폭(m)			연장(m)	높이(m)
			보도	차도	계		
오리울생태터널(익산)	충청남도 부여군 은산면 오번리 산 54-1	충청남도 부여군 은산면 오번리 산60-1	0.0	7.0	7.0	100	8.0

구분	형상	주요공법	보조공법	배수형식	갱문형식
대표	Arch	SegArch		배수식	
기타					

구조형식	덕트슬래브	인버트설치	차로수			종단기울기	평면선형곡선반경R
			상행	하행	계		
SegArch(철근)	무	무	0	2	2	3 %	0 m

부속설비	환 기				조 명	전 기	소방설비	기 타
	자연환기	강제환기						
		종류식	횡류식	반횡류식				
	V				유	유	소화기함3개	

표준단면도(1)	표준단면도(2)	표준단면도(3)

기타 상세제원	

구간(station)정보		
시점 Station No	종점 Station No	표준패턴 No
1+000.0	1+100.0	개착

전경사진	정 · 측면,기타사진