시설물명 : 신파주~문발

1단계:맨홀 결함점수 산정

구조물		균열	누수	파손 및 손상	재질열화						결함 점수 합계	구조물 결함지수
No	위치				박리	층분리 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화		
1	신파주～문발#4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	신파주～문발#5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	신파주～문발#7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	신파주～문발#8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	신파주～문발#9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	신파주～문발#10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
7	신파주～문발#11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
8	신파주～문발#12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9	신파주～문발#13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10	신파주～문발#14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

2단계:맨홀 상태평가등급 산정

Span		균열	누수	파손 및 손상	재질열화						상태평가 결과
No	형식				박리	층분리 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	
1	신파주～문발#4	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
2	신파주～문발#5	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
3	신파주～문발#7	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4	신파주～문발#8	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
5	신파주～문발#9	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
6	신파주～문발#10	a	a	a	a	a	a	b	a	a	a
7	신파주～문발#11	a	a	a	a	a	a	b	a	a	a
8	신파주～문발#12	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
9	신파주～문발#13	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
10	신파주～문발#14	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a