손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
										물량	단위	물량	단위		물량	단위		
2-2	익산	장구교	장구교-1	장구교-1-1	S1-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-1	장구교-1-2	S1-T2	교량상부	신축이음	덮개판볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-2	장구교-2-1	S2-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-2	장구교-2-2	S2-T2	교량상부	신축이음	덮개판볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-3	장구교-3-1	S3-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	2EA	0.02	㎡	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-3	장구교-3-2	S3-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-3	장구교-3-3	S3-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	2EA	0.02	㎡	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-3	장구교-3-4	S3-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-4	장구교-4-1	S4-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-4	장구교-4-2	S4-T1	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-4	장구교-4-3	S4-T1	교량상부	신축이음	덮개판볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-5	장구교-5-1	S5-T1	교량상부	공동구	덮개설치불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-5	장구교-5-2	S5-T1	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-5	장구교-5-3	S5-T1	교량상부	신축이음	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18하
2-2	익산	장구교	장구교-6	장구교-6-1	S6-T1	교량상부	신축이음	덮개판볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-6	장구교-6-2	S6-T2	교량상부	신축이음	덮개판볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-6	장구교-6-3	S6-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-6	장구교-6-4	S6-T1	교량상부	공동구	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-7	장구교-7-1	S7-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-7	장구교-7-2	S7-T1	교량상부	신축이음	덮개판볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-7	장구교-7-3	S7-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	2EA	0.04	㎡	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-7	장구교-7-4	S7-T2	교량상부	신축이음	덮개판설치불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-8	장구교-8-1	S8-T1	교량상부	신축이음	덮개판볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-8	장구교-8-2	S8-중앙	교량상부	신축이음	이물질퇴적			-	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-8	장구교-8-3	S8-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-8	장구교-8-4	S8-T2	교량상부	신축이음	덮개판볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-9	장구교-9-1	S9-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-9	장구교-9-2	S9-T1	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-10	장구교-10-1	S10-T1	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-11	장구교-11-1	S11-T1	교량상부	신축이음	덮개판볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-11	장구교-11-2	S11-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-11	장구교-11-3	S11-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트박리		0.2	m	0.1	m	1EA	0.02	㎡	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-11	장구교-11-4	S11-T1	교량상부	공동구	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-13	장구교-13-1	S13-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-13	장구교-13-2	S13-중앙	교량상부	신축이음	이물질퇴적			-	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-14	장구교-14-1	S14-T1	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-14	장구교-14-2	S14-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	1.00	EA	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-14	장구교-14-3	S14-T1	교량상부	방호스크린	망상균열	cw=0.1	1.0	m	1.2	m	1EA	1.20	EA	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-15	장구교-15-1	S15-T2	교량상부	신축이음	덮개판볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-15	장구교-15-2	S15-T1	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-16	장구교-16-1	S16-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-16	장구교-16-2	S16-중앙	교량상부	신축이음	이물질퇴적			-	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-16	장구교-16-3	S16-T1	교량상부	공동구	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	2EA	0.02	㎡	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-16	장구교-16-4	S16-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-17	장구교-17-1	S17-중앙	교량상부	신축이음	이물질퇴적			-	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-17	장구교-17-2	S17-T2	교량상부	방음벽	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-17	장구교-17-3	S17-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-17	장구교-17-4	S17-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-17	장구교-17-5	S17-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18하
2-2	익산	장구교	장구교-18	장구교-18-1	S18-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-18	장구교-18-2	S18-T1	교량상부	신축이음	덮개판볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-18	장구교-18-3	S18-T1	교량상부	신축이음	덮개판볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-19	장구교-19-1	S19-중앙	교량상부	신축이음	이물질퇴적			-	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-19	장구교-19-2	S19-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-20	장구교-20-1	S20-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	2EA	0.02	㎡	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-20	장구교-20-2	S20-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-21	장구교-21-1	S21-중앙	교량상부	신축이음	이물질퇴적			-	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-21	장구교-21-2	S21-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-21	장구교-21-3	S21-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-21	장구교-21-4	S21-T1	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-22	장구교-22-1	S22-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-22	장구교-22-2	S22-중앙	교량상부	신축이음	이물질퇴적			-	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-23	장구교-23-1	S23-중앙	교량상부	신축이음	이물질퇴적			-	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-23	장구교-23-2	S23-T2	교량상부	신축이음	덮개판볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-23	장구교-23-3	S23-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-23	장구교-23-4	S23-T1	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-23	장구교-23-5	S23-T1	교량상부	신축이음	덮개판볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-23	장구교-23-6	S23-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	-	1EA	0.01	㎡	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-24	장구교-24-1	S24-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-24	장구교-24-2	S24-중앙	교량상부	신축이음	이물질퇴적			-	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-25	장구교-25-1	S24-T1	교량상부	방호스크린	검로 점검장치 미체결			-	1.0	-	1EA	1.00	EA	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-26	장구교-26-1	S26-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-26	장구교-26-2	S26-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-26	장구교-26-3	S26-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-26	장구교-26-4	S26-T1	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-28	장구교-28-1	S28-T1	교량상부	방호스크린	설치불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-28	장구교-28-2	S28-T1	교량상부	신축이음	덮개판볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-28	장구교-28-3	S28-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	18상

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
										물량	단위	물량	단위		물량	단위		
2-2	익산	장구교	장구교-29	장구교-29-1	S29-T1	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-29	장구교-29-2	S29-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-29	장구교-29-3	S29-T1	교량상부	공동구	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	2EA	0.04	㎡	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-30	장구교-30-1	S30-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-30	장구교-30-2	S30-T1	교량상부	공동구	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-31	장구교-31-1	S31-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-31	장구교-31-2	S31-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-31	장구교-31-3	S31-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-32	장구교-32-1	S32-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	2EA	2.00	EA	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-32	장구교-32-2	S32-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-32	장구교-32-3	S32-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-35	장구교-35-1	S35-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-35	장구교-35-2	S35-T2	교량상부	방호스크린	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-35	장구교-35-3	S35-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.2	m	0.1	m	1EA	0.02	㎡	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-36	장구교-36-1	S36-중앙	교량상부	신축이음	이물질퇴적			-	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-37	장구교-37-1	S37-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	2EA	2.00	EA	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-37	장구교-37-2	S37-T2	교량상부	공동구	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-38	장구교-38-1	S38-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-39	장구교-39-1	S39-T2	교량상부	신축이음	이물질퇴적			-	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-39	장구교-39-2	S39-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.2	m	0.1	m	1EA	0.02	㎡	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-40	장구교-40-1	S40-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-40	장구교-40-2	S40-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-41	장구교-41-1	S41-중앙	교량상부	신축이음	이물질퇴적			-	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-41	장구교-41-2	S41-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-41	장구교-41-3	S41-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-41	장구교-41-4	S41-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-42	장구교-42-1	S42-중앙	교량상부	신축이음	이물질퇴적			-	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-42	장구교-42-2	S42-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-43	장구교-43-1	S43-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-43	장구교-43-2	S43-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-43	장구교-43-3	S43-중앙	교량상부	신축이음	이물질퇴적			-	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-44	장구교-44-1	S44-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-44	장구교-44-2	S44-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-44	장구교-44-3	S44-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-44	장구교-44-4	S44-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-44	장구교-44-5	S44-T2	교량상부	방음벽	파손		0.1	m	0.1	m	2EA	0.02	㎡	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-44	장구교-44-6	S44-T2	교량상부	방음벽	파손		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	㎡	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-44	장구교-44-7	S44-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-45	장구교-45-1	S45-중앙	교량상부	신축이음	이물질퇴적			-	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-45	장구교-45-2	S45-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-45	장구교-45-3	S45-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-45	장구교-45-4	S45-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-45	장구교-45-5	S45-중앙	교량상부	궤도부	망상균열	cw=0.1	10.0	m	0.8	m	1EA	8.00	㎡	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-45	장구교-45-6	S45-T1	교량상부	신축이음	덮개판볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-45	장구교-45-7	S45-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	EA	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-46	장구교-46-1	S46-중앙	교량상부	신축이음	이물질퇴적			-	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-46	장구교-46-2	S46-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-46	장구교-46-3	S46-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-46	장구교-46-4	S46-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	3EA	0.03	㎡	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-47	장구교-47-1	S47-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	2EA	0.02	㎡	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-48	장구교-48-1	S48-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-49	장구교-49-1	S49-T2	교량상부	공동구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-49	장구교-49-2	S49-중앙	교량상부	신축이음	이물질퇴적			-	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-49	장구교-49-3	S49-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-49	장구교-49-4	S49-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	5EA	0.05	㎡	하자	18하
2-2	익산	장구교	장구교-49	장구교-49-5	S49-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-50	장구교-50-1	S50-중앙	교량상부	신축이음	이물질퇴적			-	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-51	장구교-51-1	S51-중앙	교량상부	신축이음	이물질퇴적			-	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-51	장구교-51-2	S51-T2	교량상부	신축이음	덮개판볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-51	장구교-51-3	S51-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	2EA	0.02	㎡	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-52	장구교-52-1	S52-T1	교량상부	신축이음	덮개판볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-61	장구교-61-1	S9	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	2EA	2.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-62	장구교-62-1	S10	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-63	장구교-63-1	S11	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-64	장구교-64-1	S12	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.2	m	4EA	4.80	m	하자	18하
2-2	익산	장구교	장구교-65	장구교-65-1	S13	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-66	장구교-66-1	S14	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-68	장구교-68-1	S16	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-68	장구교-68-2	S16	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-69	장구교-69-1	S17	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-70	장구교-70-1	S18	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	2EA	2.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-78	장구교-78-1	S26	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-79	장구교-79-1	S27	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-81	장구교-81-1	S29	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-82	장구교-82-1	S30	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	3.5	m	1EA	3.50	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-86	장구교-86-1	S34	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	2EA	2.00	m	하자	18하
2-2	익산	장구교	장구교-86	장구교-86-2	S34	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-87	장구교-87-1	S35	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	2.0	m	2EA	4.00	m	하자	16하

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
										물량	단위	물량	단위		물량	단위		
2-2	익산	장구교	장구교-87	장구교-87-2	S35	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-88	장구교-88-1	S36	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-90	장구교-90-1	S38	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-91	장구교-91-1	S39	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-91	장구교-91-2	S39	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-91	장구교-91-3	S39	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	2.0	m	3EA	6.00	m	하자	18하
2-2	익산	장구교	장구교-91	장구교-91-4	S39	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-91	장구교-91-5	S39	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-92	장구교-92-1	S40	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-92	장구교-92-2	S40	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-92	장구교-92-3	S40	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-92	장구교-92-4	S40	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-92	장구교-92-5	S40	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	2EA	2.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-92	장구교-92-6	S40	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-92	장구교-92-7	S40	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-92	장구교-92-8	S40	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-93	장구교-93-1	S41	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	15상
2-2	익산	장구교	장구교-96	장구교-96-1	S44	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-97	장구교-97-1	S45	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-98	장구교-98-1	S46	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-98	장구교-98-2	S46	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.9	m	1EA	0.90	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-98	장구교-98-3	S46	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-98	장구교-98-4	S46	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-100	장구교-100-1	S48	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-100	장구교-100-2	S48	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-100	장구교-100-3	S48	거더외부	켄틸레버	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-101	장구교-101-1	S49	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-101	장구교-101-2	S49	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-101	장구교-101-3	S49	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-101	장구교-101-4	S49	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-101	장구교-101-5	S49	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-101	장구교-101-6	S49	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-101	장구교-101-7	S49	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.9	m	1EA	0.90	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-101	장구교-101-8	S49	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-101	장구교-101-9	S49	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-101	장구교-101-10	S49	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-101	장구교-101-11	S49	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-102	장구교-102-1	S50	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-102	장구교-102-2	S50	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.9	m	1EA	0.90	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-103	장구교-103-1	S51	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.9	m	1EA	0.90	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-103	장구교-103-2	S51	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-103	장구교-103-3	S51	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-103	장구교-103-4	S51	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.8	m	2EA	1.60	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-103	장구교-103-5	S51	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-103	장구교-103-6	S51	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-103	장구교-103-7	S51	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-103	장구교-103-8	S51	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-103	장구교-103-9	S51	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	2.0	m	2EA	4.00	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-103	장구교-103-10	S51	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	2.0	m	2EA	4.00	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-103	장구교-103-11	S51	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-103	장구교-103-12	S51	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.6	m	2EA	1.20	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-104	장구교-104-1	S52	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17상
2-2	익산	장구교	장구교-104	장구교-104-2	S52	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-104	장구교-104-3	S52	거더외부	거더외부	망상균열	cw=0.1	2.0	m	2.8	m	1EA	5.60	㎡	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-104	장구교-104-4	S52	거더외부	거더외부	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-104	장구교-104-5	S52	거더외부	거더외부	망상균열	cw=0.1	2.0	m	2.8	m	1EA	5.60	㎡	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-104	장구교-104-6	S52	거더외부	거더외부	망상균열	cw=0.1	4.5	m	2.8	m	1EA	12.60	㎡	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-106	장구교-106-1	S2	거더내부	배수시설	배수관누수			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-106	장구교-106-2	S2	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.0	m	2EA	2.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-106	장구교-106-3	S2	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-107	장구교-107-1	S3	거더내부	거더내부	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-108	장구교-108-1	S4	거더내부	신축이음	신축이음부 누수			-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-109	장구교-109-1	S5	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-110	장구교-110-1	S6	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-111	장구교-111-1	S7	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-111	장구교-111-2	S7	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-112	장구교-112-1	S8	거더내부	배수시설	배수관누수			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-113	장구교-113-1	S9	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-115	장구교-115-1	S11	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15상
2-2	익산	장구교	장구교-115	장구교-115-2	S11	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-116	장구교-116-1	S12	거더내부	배수시설	배수관누수			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-117	장구교-117-1	S13	거더내부	배수시설	배수관파손			-			1EA	1.00	EA	하자	15상
2-2	익산	장구교	장구교-117	장구교-117-2	S13	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-117	장구교-117-3	S13	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-117	장구교-117-4	S13	거더내부	거더내부	체수		4.0	m	4.0	m	1EA	16.00	㎡	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-119	장구교-119-1	S15	거더내부	배수시설	배수관파손			-			1EA	1.00	EA	하자	15상
2-2	익산	장구교	장구교-119	장구교-119-2	S15	거더내부	거더내부	체수		0.5	m	1.0	m	1EA	0.50	㎡	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-120	장구교-120-1	S16	거더내부	배수시설	배수관누수			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-121	장구교-121-1	S17	거더내부	상면	망상균열	cw=0.1	1.5	m	1.5	m	1EA	2.25	㎡	하자	17하

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
										물량	단위	물량	단위		물량	단위		
2-2	익산	장구교	장구교-125	장구교-125-1	S21	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-125	장구교-125-2	S21	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-127	장구교-127-1	S23	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-128	장구교-128-1	S24	거더내부	거더내부	콘크리트박락		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-129	장구교-129-1	S25	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-131	장구교-131-1	S27	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-132	장구교-132-1	S28	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-132	장구교-132-2	S28	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-134	장구교-134-1	S30	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-135	장구교-135-1	P31	거더내부	신축이음	신축이음부 누수			-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-136	장구교-136-1	S32	거더내부	신축이음	신축이음부 누수			-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-137	장구교-137-1	S33	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-137	장구교-137-2	S33	거더내부	배수시설	배수관누수			-			1EA	1.00	EA	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-138	장구교-138-1	S34	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.5	m	3EA	1.50	m	하자	18하
2-2	익산	장구교	장구교-139	장구교-139-1	S35	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-139	장구교-139-2	S35	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.3	m	1EA	1.30	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-140	장구교-140-1	S36	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	5.0	m	1EA	5.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-141	장구교-141-1	S37	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.9	m	1EA	0.90	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-142	장구교-142-1	S38	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	5.0	m	1EA	5.00	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-144	장구교-144-1	S40	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-144	장구교-144-2	S40	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-145	장구교-145-1	S41	거더내부	배수시설	배수관누수			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-146	장구교-146-1	S42	거더내부	배수시설	배수관누수			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-147	장구교-147-1	S43	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	5.0	m	1EA	5.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-148	장구교-148-1	S44	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-149	장구교-149-1	S45	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	2.7	m	1EA	2.70	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-150	장구교-150-1	S46	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-150	장구교-150-2	S46	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	10.0	m	1EA	10.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-151	장구교-151-1	S47	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-152	장구교-152-1	S48	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	m	0.8	m	1EA	0.08	㎡	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-152	장구교-152-2	S48	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	m	5.0	m	1EA	5.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-153	장구교-153-1	S49	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-153	장구교-153-2	S49	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-154	장구교-154-1	S50	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-154	장구교-154-2	S50	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.9	m	1EA	0.90	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-158	장구교-158-1	S2	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-159	장구교-159-1	S3	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.4	m	3EA	1.20	m	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-160	장구교-160-1	S4	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-162	장구교-162-1	S6	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-162	장구교-162-2	S6	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-162	장구교-162-3	S6	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-163	장구교-163-1	S7	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-163	장구교-163-2	S7	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-166	장구교-166-1	S10	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-167	장구교-167-1	S11	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-170	장구교-170-1	S14	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-171	장구교-171-1	S15	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-181	장구교-181-1	S25	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.4	m	2EA	0.80	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-181	장구교-181-2	S25	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-183	장구교-183-1	S27	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-184	장구교-184-1	S28	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-185	장구교-185-1	S29	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-185	장구교-185-2	S29	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-189	장구교-189-1	S33	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-195	장구교-195-1	S33	거더내부	격벽	콘크리트파손		0.2	m	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-209	장구교-209-1	A1	교대	교대	체수		4.5	m	11.0	m	1EA	49.50	㎡	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-209	장구교-209-2	A1	교대	교대	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-209	장구교-209-3	A1	교대	교대	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-210	장구교-210-1	A2	교대	교대	체수		4.5	m	11.0	m	1EA	49.50	㎡	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-210	장구교-210-2	A2	교대	교대	체수		3.5	m	6.0	m	1EA	21.00	㎡	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-212	장구교-212-1	P2	교각	받침	받침부식		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	15하
2-2	익산	장구교	장구교-213	장구교-213-1	P3	교각	받침	받침콘크리트파손		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
2-2	익산	장구교	장구교-217	장구교-217-1	P7	교각	받침	받침콘크리트균열		0.1	㎜	0.2	m	2EA	0.40	m	하자	16하
2-2	익산	장구교	장구교-217	장구교-217-2	P7	교각	코핑	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-223	장구교-223-1	P13	교각	받침	받침콘크리트균열		0.1	㎜	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-223	장구교-223-2	P13	교각	받침	받침콘크리트균열		0.1	㎜	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-223	장구교-223-3	P13	교각	받침	받침몰탈균열		0.1	㎜	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-227	장구교-227-1	P17	교각	받침	받침몰탈균열		0.1	㎜	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-231	장구교-231-1	P21	교각	기둥	파손	긁힘	0.2	m	0.1	m	1EA	0.02	㎡	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-231	장구교-231-2	P21	교각	받침	받침몰탈균열		0.1	㎜	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-232	장구교-232-1	P22	교각	받침	받침몰탈균열		0.1	㎜	0.2	m	2EA	0.40	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-235	장구교-235-1	P25	교각	받침	받침콘크리트균열		0.1	㎜	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-236	장구교-236-1	P26	교각	기둥	망상균열	cw=0.1	4.0	m	1.5	m	1EA	6.00	㎡	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-237	장구교-237-1	P27	교각	받침	받침콘크리트균열		0.1	㎜	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-241	장구교-241-1	P31	교각	받침	받침콘크리트균열		0.1	㎜	0.2	m	2EA	0.40	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-241	장구교-241-2	P31	교각	받침	받침콘크리트균열		0.1	㎜	0.2	m	2EA	0.40	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-244	장구교-244-1	P34	교각	받침	받침콘크리트균열		0.1	㎜	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15상
2-2	익산	장구교	장구교-244	장구교-244-2	P34	교각	받침	받침콘크리트균열		0.1	㎜	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-244	장구교-244-3	P34	교각	기둥	망상균열	cw=0.1	4.0	m	1.0	m	1EA	4.00	㎡	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-245	장구교-245-1	P35	교각	받침	받침콘크리트균열		0.1	㎜	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	16하

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
										물량	단위	물량	단위		물량	단위		
2-2	익산	장구교	장구교-249	장구교-249-1	P39	교각	받침	받침콘크리트균열		0.1	㎜	0.2	m	2EA	0.40	m	하자	15상
2-2	익산	장구교	장구교-251	장구교-251-1	P41	교각	코핑	누수흔적		0.5	m	2.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-255	장구교-255-2	P45	교각	받침	받침콘크리트균열		0.1	㎜	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-256	장구교-256-1	P46	교각	코핑	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-255	장구교-255-1	P47	교각	코핑	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-258	장구교-258-1	P48	교각	기둥	망상균열	cw=0.1	2.0	m	1.0	m	1EA	2.00	㎡	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-261	장구교-261-1	P51	교각	받침	받침콘크리트균열		0.1	㎜	0.2	m	2EA	0.40	m	하자	17하